

शितगंगा नगरपालिका

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

ठाडा, अघाखाँची

2076/77 सम्पन्न योजनाको विवरण

सि.न.	योजना/कार्यक्रमको नाम	वडा नं.	उ.स अध्यक्षको नाम	लागत अनुमान रकम रु.	अनुदान रकम रु.	जनसहभागिता रकम रु.	कन्टेन्जेसी रकम रु.	सम्झौता मिति	खुद पाउने रकम रु.	सम्पन्न मुल्याङ्कन रकम रु.	सम्पन्न खुद भुक्तानी रकम.	सम्पन्न मिति
1	विभिन्न मोटरबाटो मर्मत सुधार	1	ऋषिराम घिमिरे	928636.54	880000	48636.5	0	880000	7/5/2076	928845.45	880000	11/22/2076
2	खयरभट्टी पोखरी मर्मत	11	लिलावति आले	106288.3	100000	6288.3	0	100000	7/19/2076	120205.83	100000	11/22/2076
3	कुकुरगाडे जयकोट गोरेटोबाटो निर्माण	12	घनश्याम गैरे	34636	30000	4636	0	30000	9/27/2076	28124	24300	11/22/2076
4	तल्ला आटारी सिंचाई	1	विणौराम पोखरेल	105364.74	100000	5364.74	0	100000	9/20/2076	117901.13	100000	11/22/2076
5	धैरेनी वग्न दमार मोटरबाटो	11	भुप बहादुर पुन	105664.93	100000	5664.93	0	100000	7/24/2076	98990.47	93600	11/22/2076
6	देउराली डाँडा ढुङ्गेदमार मोटरबाटो	11	जिवन वेल्वासे	105896.85	100000	5896.85	0	100000	8/19/2076	79646.63	75200	11/22/2076
7	अमिता पार्क	12	हुम बहादुर हुम्जाली	107655.9	100000	7655.9	3000	100000	9/27/2076	108258	100000	11/23/2076
8	हिलेखोला रजिया कुडुले मो.वा.	12	डोल प्रसाद बेल्वासे	264065.19	250000	14065.2	0	250000	8/19/2076	259839	246000	11/23/2076
9	बान्दे फुटब्रिज निर्माण	12	चन्द्रमणी पौडेल	79995.34	70000	9995.34	0	70000	11/23/2076	81334	70000	11/23/2076
10	स्वामीकारुख सेलटारी सिंचाई योजना	1	जित बहादुर अधिक	105934.98	100000	5934.98	0	100000	9/20/2076	105934.98	100000	11/23/2076
11	मिठेओप तल्लो कालाधारे खानेपानी टंकी निर्माण	9	नर बहादुर रोका	107927.37	100000	7927.37	0	100000	9/5/2076	104806.81	97100	11/23/2076
12	चाक्ला हात्तिढुङ्गा खल्याखर्क मोटरबाटो	12	बोधराज वेल्वासे	368817.19	350000	18817.2	0	350000	11/23/2076	369216	350000	11/23/2076
13	टिक्करी हाईड्रोपावर मोटरबाटो निर्माण	11	धन बहादुर कुँवर	105503.77	100000	5503.77	0	100000	7/24/2076	93154.34	88200	11/23/2076
14	मडेलाचौर ढुङ्गेपानी पाकुलेटोल कोईवाङ्ग मोटरबाटो मर्मत	6	ऋषिराम उपाध्याय	74493.23	70000	4493.23	0	70000	9/8/2076	69591.25	65300	11/23/2076
15	वडा नं. ४ का मोटर बाटाहरु मर्मत	4	हुम बहादुर वि.क.	842773.79	800000	42773.8	0	800000	3/4/2077	817997	776400	11/30/2076
16	सुवर्णखाल ठूला चौपारी फिल्ड निर्माण तथा खेलकुद कार्यक्रम	1	श्याम बहादुर राना	158497.21	150000	8497.21	0	150000	9/20/2076	158497.21	150000	11/30/2076
17	सहीद पार्क निर्माण	1	घनश्याम वेल्वासे	320047.31	300000	20047.3	9000	300000	9/21/2076	326544	300000	11/30/2076
18	सुवर्णखाल स्वास्थ्य चौकी संरक्षण	1	बावुराम चुदाली	106212.98	100000	6212.98	0	100000	9/20/2076	104204.42	98100	11/30/2076
19	वडा कार्यालय भवन मर्मत	2	झनक बहादुर खत्री	212953	200000	12953	0	200000	7/1/2076	215247.33	200000	11/29/2076
20	कर्मचारी क्षमता विकास	2	ऋषिराम भुसाल	101000	100000	1000	0	100000	7/1/2076	199950	99975	11/29/2076
21	देउराली नेपाने ढुङ्गे मो.वा. स्तरोन्ती	12	डिलाराम न्यौपाने	632988.99	600000	32989	0	600000	9/4/2076	631511.68	598600	11/29/2076
22	रजिया रिङ्गरोड कृषि सडक	12	बोम प्रसाद पोख्रेल	156387.17	150000	6387.17	0	150000	8/19/2076	153366	147100	11/29/2076
23	पौखेडाडा स्वामीकारुख सितखोला मो.वा.	4	मधु अधिकारी	739415	700000	39415	0	700000	8/22/2076	725172	686500	11/30/2076
24	चाक्ला खेल मैदान निर्माण	4	करुणा विक्रम काक	159154.49	150000	9154.49	0	150000	9/21/2076	154723	145800	11/30/2076

सि.न.	योजना/कार्यक्रमको नाम	वडा नं.	उ.स अध्यक्षको नाम	लागत अनुमान रकम रु.	अनुदान रकम रु.	जनसहभागिता रकम रु.	कन्टेन्जेन्सी रकम रु.	सम्झौता मिति	खुद पाउने रकम रु.	सम्पन्न मुल्याङ्कन रकम रु.	सम्पन्न खुद भुक्तानी रकम.	सम्पन्न मिति
25	वडा भित्रका सम्पूर्ण बाटो मर्मत	2	राम प्रसाद अधिकारी	317065.2	300000	17065.2	0	300000	6/30/2076	312484	295300	12/3/2076
26	चाक्ला प्रतिक्षालय निर्माण	4	भक्ती प्रसाद वेल्वास	159565.57	150000	9565.57	0	150000	9/15/2076	161032	150000	12/5/2076
27	रातामाटा खेल मैदान अधुरो मंच तथा प्रतिक्षालय निर्माण	9	सुन प्रसाद घर्ति	210616.85	200000	10616.9	0	200000	9/3/2076	211843.22	200000	2/1/2077
28	धानखोला सिस्त्रे सडक	9	केशव सारु	748653.54	710000	38653.5	21000	710000	8/5/2076	710000	710000	12/5/2076
29	पशुपति आधारभुत विद्यालय तारवार	9	मन बहादुर घर्ती	214521.66	200000	14521.7	0	200000	8/10/2076	217957.67	200000	12/3/2076
30	पृथेश्वर मन्दिर तथा अधुरो देउराली प्रतिक्षालय	6	मोम बहादुर रजाली	105476.27	100000	5476.27	0	100000	9/6/2076	107048.58	100000	12/3/2076
31	पाडेगौरा खर्सका बाउन्ने गंगा मैनाडाडा मो.वा.	3	सुदर्शन भुसाल	1053610.47	1000000	53610.5	0	1000000	9/8/2076	1055194.1	1000000	12/3/2076
32	करमिदिप घर्तिसरा खानेपानि मर्मत उ.स.	1	मेघनाथ खनाल	105633.86	100000	5633.86	0	100000	9/28/2076	101548	96100	12/28/2076
33	गौडाचिदी सानाटरे टरे खानेपानी	12	पूर्णकला खत्री	140191.31	120000	20191.3	0	120000	9/21/2076	140191.31	120000	11/14/2076
34	जनता आधारभुत विद्यालय सुखौरा विद्यालय भवन निर्माण	14	झविलाल भाट	318714.46	300000	18714.5	9000	300000	9/17/2076	322326.59	300000	10/29/2076
35	फुर्सामाटा कलमकोट खमारी गौराखर्क मो.वा.	6	काशिराम भट्टराई ख	210784.32	200000	10784.3	0	200000	9/2/2076	204517	193900	11/15/2076
36	वोहखर वाल्डाडा गोरेटो बाटो निर्माण	6	झविन्द्र विर्कट्टा	52753.25	50000	2753.25	0	50000	9/15/2076	53024.4	50000	12/5/2076
37	सितखोला भाविनी सिंचाई	5	ठाकुर प्रसाद आचार्य	158183.87	150000	8183.87	0	150000	9/9/2076	158409.9	150000	11/24/2076
38	जिमिरेघाट प्रतिक्षालय निर्माण	5	दामोदर न्योपाने	105369.12	100000	5369.12	0	100000	9/10/2076	102951	97700	12/4/2076
39	जुवाकोट पोखेडाँडा मोटरबाटो	7	ओम बहादुर थापा	105326.13	100000	5326.13	0	100000	9/15/2076	100027	94900	12/7/2076
40	खत्रेपानी जलुके ऐरावति मोटरबाटो	7	डिल बहादुर साकी	105744.02	100000	5744.02	0	100000	8/20/2076	102753	97100	12/7/2076
41	बुक्काटाकुरा रिङ्गरोड निर्माण	7	पूर्ण बहादुर अधिकारी	105384.53	100000	5384.53	0	100000	8/20/2076	89830	85200	12/3/2076
42	एल. टी.लाईन विस्तार	5	गोविन्द प्रसाद पौडेल	422456.4	400000	22456.4	0	400000	12/2/2076	375848	355800	12/3/2076
43	ठुलाढुङ्गे बोहखर बङ्गसागर मोटरबाटो मर्मत	6	सन्दिप दर्लामी	213042.63	200000	13042.6	0	200000	9/1/2076	214444.33	200000	2/23/2077
44	स्वामीनेटा चिदी जामुनेपानी मोटरबाटो निर्माण	7	ताल बहादुर राना	106973.21	100000	6973.21	0	100000	8/19/2076	106934	100000	12/7/2076
45	जेष्ठ नागरिक आश्रम स्थल निर्माण	6	भुवन बहादुर वेल्वास	105147.71	100000	5147.71	0	100000	9/6/2076	100045	95100	12/5/2076
46	चाक्ला हात्तिढुङ्गा मोटर बो.वा.	4	आइत बहादुर कामी	528140	500000	28140	0	500000	8/29/2076	533247	500000	12/3/2076
47	सुवर्णखाल धाराखोला खानेपानी मर्मत तथा टकी निर्माण	1	भोज बहादुर सिजाप	106777	100000	6777	0	100000	9/20/2076	103060	96500	12/3/2076
48	बडार धनमुडा सिंचाई	1	हिरालाल अधिकारी	211668.19	200000	11668.2	6000	200000	9/20/2076	222091	200000	12/3/2076
49	भानु आधारभुत विद्यालय भवन मर्मत	6	हस्त बहादुर लामिछ	108272.54	100000	8272.54	0	100000	9/15/2076	109323.39	100000	12/3/2076
50	सुपा देउराली मन्दिर निर्माण फुर्सामाटा	6	खिम बहादुर खत्री	211762.44	200000	11762.4	0	200000	9/3/2076	212640.69	200000	12/3/2076

सि.न.	योजना/कार्यक्रमको नाम	वडा नं.	उ.स अध्यक्षको नाम	लागत अनुमान रकम रु.	अनुदान रकम रु.	जनसहभागिता रकम रु.	कन्टेन्जेसी रकम रु.	सम्झौता मिति	खुद पाउने रकम रु.	सम्पन्न मुल्याङ्कन रकम रु.	सम्पन्न खुद भुक्तानी रकम.	सम्पन्न मिति
51	शिनपा १० का सहकारी, मिहला क्षामता बुद्धी तथा महिला स्ययम सेविका प्रोत्साहन	10	खगिश्चरा काला	502750	500000	2750	0	500000	12/3/2076	0.01	100000.01	3/26/2077
52	प्रतिक्षालय चाकलुङ्गा खमारी कल्लेरी बडहरे गोवाङ्ग मो.वा. मर्मत	6	दिननाथ भुसाल	212520.9	200000	12520.9	0	200000	9/22/2076	206784.77	194600	12/3/2076
53	निर्माण	6	राधा वि.क.	53024.4	50000	3024.4	0	50000	9/6/2076	53526.53	50000	12/3/2076
54	डोडकट्टा माईकाथान मोटरबाटो	2	नारायण सारु	212353.28	200000	12353.3	6000	200000	9/9/2076	206961	194000	12/3/2076
55	वाणगंगा मन्दिर संरक्षण	4	भोजराज पौडेल	212570.37	200000	12570.4	6000	200000	9/15/2076	200273	188400	12/3/2076
56	डमरुदह डुङ्गा खरिद	3	मनकामना ग्लास फ	500000	500000	0	0					
57	धानखोला ठाडाखोला सडक ग्रावेल तथा कच्ची नाली निर्माण	9	केशव सारु	202840.96	191000	11841	0	191000	10/29/2076	203040	191000	2/25/2077
58	खयरभट्टी सुपादेउराली मन्दिर मर्मत तथा रङ्गरोगन	11	शरदजग आले	137866.11	130000	7866.11	0	130000	10/29/2076	142632.22	130000	3/23/2077
59	वडा भित्रका सम्पूण बाटो मर्मत	2	राम प्रसाद अधिकारी	107519.43	100000	7519.43	0	100000	10/29/2076	104933	97500	3/5/2077
60	संगम आ.वि.वाल कक्षा निर्माण	2	जिवन आले	192911	150000	42911	0	150000	10/29/2076	181755	141700	3/25/2077
61	सितापुर चलौदा पदमोटरबाटो	3	इन्द्रामणी आचार्य	295689.21	280000	15689.2	0	280000	9/6/2076	301145	280000	12/4/2076
62	रानीवासे तल्लो खानेपानी निर्माण	12	कृष्ण बहादुर थापा	242834.97	230000	12835	0	230000	8/19/2076	228116	216000	12/7/2076
63	खोल्तेपानी घैयाचौर इन्टेक निर्माण तथा पाईप खरिद	1	हुमकला सोमै मगर	105341.96	100000	5341.96	0	100000	9/17/2076	108385	100000	2/23/2077
64	जुडाउनीखोला उपल्लीखण्ड उपल्लागाउँ खानेपानी	1	दिपक सोमै	212141.05	200000	12141.1	0	200000	9/17/2076	214014	200000	3/15/2077
65	तिसमुरे जाडि वग्न मोटरबाटो	1	विरेन्द्र अधिकारी	211166.43	200000	11166.4	0	200000	9/17/2076	207590	196600	2/23/2077
66	कालिका आधारभुत विद्यालय मर्मत तथा फर्निचर तथा खानेपानी	1	लिल बहादुर रोकाह	211599.08	200000	11599.1	0	200000	12/4/2076	203048	194900	12/28/2076
67	महारुद्र आधारभुत विद्यालय घडेरी तथा पूर्वाधार विकास	1	बाल बहादुर रोका	158760	150000	8760	0	150000	9/17/2076	153624	145100	3/15/2077
68	उपल्लीखण्ड उपल्लागाउँ मोटरबाटो	1	धन बहादुर पेङ्गनी	317225.82	300000	17225.8	0	300000	9/17/2076	241477	228300	3/16/2077
69	मन्द्रे मैदान जाडिखर्क मालारानी बाउन्दी मोटरबाटो	1	डासुराम अधिकारी	842403.6	800000	42403.6	15000	800000	8/4/2076	798447.67	758200	3/10/2077
70	हल्दे गाउँघर क्लिनिक प्लास्टर तथा अफिस व्यवस्थापन	1	मानसिंह सारु	106197.92	100000	6197.92	0	100000	9/20/2076	91336	86000	2/21/2077
71	मैदान वि.क. टोला माईकाथान मोटरबाटो	1	ज्ञान बहादुर सुनार	105087.22	100000	5087.22	0	100000	9/20/2076	90368	85900	3/31/2077
72	सुवर्णखाल साविक १,२,३ खानेपानी मर्मत	1	मोतिलाल चुदाली	211258	200000	11258	0	200000	9/20/2076	169660	160600	3/28/2077
73	धारापानी कालिका प्रा.वि. घाट सुखौरा मोटरबाटो	1	डिल बहादुर पहराङ	421287.9	400000	21287.9	0	400000	9/20/2076	305830	290300	3/20/2077

सि.न.	योजना/कार्यक्रमको नाम	वडा नं.	उ.स अध्यक्षको नाम	लागत अनुमान रकम रु.	अनुदान रकम रु.	जनसहभागिता रकम रु.	कन्टेन्जेसी रकम रु.	सम्झौता मिति	खुद पाउने रकम रु.	सम्पन्न मुल्याङ्कन रकम रु.	सम्पन्न खुद भुक्तानी रकम.	सम्पन्न मिति
74	मन्त्रे सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र व्यवस्थापन तथा पूर्वाधार निर्माण	1	अन्जना अधिकारी	210723.86	200000	10723.9	0	200000	9/20/2076	210159	199400	2/21/2077
75	बाहुनटोला खानेपानी टंकी तथा पधरो व्यवस्थापन	1	खिमाकला सिंजापति	106045.25	100000	6045.25	0	100000	9/20/2076	96002	90500	3/31/2077
76	काक्रीचौर डडुवाबारी सिंचाई	1	तुल्सी बहादुर सोमै	109550.6	100000	9550.6	0	100000	9/22/2076	104127	95000	3/4/2077
77	बाउन्दी पिपलनेटा खानेपानी	1	खुम बहादुर अधिकारी	106399	100000	6399	0	100000	9/29/2076	73258	68800	3/31/2077
78	हल्देकाउले टंकी निर्माण तथा मर्मत सुधार	1	यम बहादुर पहराई	106359.1	100000	6359.1	0	100000	9/28/2076	102953	96700	2/21/2077
79	पोखेडाडा बाउन्दी मोटरबाटो	1	टोम बहादुर थापा	158500.65	150000	8500.65	0	150000	9/27/2076	148340	140300	3/2/2077
80	मन्त्रे मा.वि. तारवार र अफिस व्यवस्थापन	1	धनसिंह अधिकारी	315856.42	300000	15856.4	0	300000	9/28/2076	215939	205000	3/31/2077
81	मिलनचोक घैयाचौर गंगा मोटरबाटो	1	झविलाल वेल्वासे	737404.96	700000	37405	15000	700000	9/9/2076	670703	636600	2/16/2077
82	सितखोला गोवाङ्ग सिंचाई योजना	6	भुवनेश्वर वेल्वासे	158378.75	150000	8378.75	0	150000	9/14/2076	159222	150000	12/5/2076
83	धर्मशाला कालिकास्थान संगम आधारभूत विद्यालय हुदै झिराथुम मोटरबाटो	2	विष्णु प्रसाद वेल्वासे	214512.58	200000	14512.6	0	200000	7/7/2076	121456	113200	2/28/2077
84	धारा निपाने मुलावारी मोटरबाटो स्तरोन्नती	2	डाल बहादुर थापा	318096.07	300000	18096.1	0	300000	7/19/2076	170216	160500	2/19/2077
85	काउलेदेखी मुलावारेटोल सम्म मोटरबाटो निर्माण	2	गोविन्द बहादुर रेश्म	106653.3	100000	6653.3	0	100000	7/19/2076	109732.39	100000	1/29/2077
86	सुपादेखी पातालटोल निपाने मोटरबाटो	2	कमल प्रसाद घिमिरे	211384.41	200000	11384.4	0	200000	8/10/2076	171504	162200	2/9/2077
87	ठुलाढुङ्गा भगवती मन्दिर देखि मुलावारी देउराली मन्दिर मोटरबाटो निर्माण	2	जनक बहादुर खत्री	320260.51	300000	20260.5	0	300000	8/12/2076	314190	294300	2/18/2077
88	गलगाडे फलाचौरगाउँ खर्यान हुदै नेवारे खोला मो.वा. स्तरोन्ती	2	विन्द्र बहादुर गुरुङ्ग	315885.57	300000	15885.6	0	300000	8/12/2076	322848.28	300000	2/14/2077
89	तल्लापधरा पोस्टेगैरा मिलनचौपारी मो.वा. स्तरोन्ती	2	राम बहादुर पाण्डे	161878.74	150000	11878.7	0	150000	8/12/2076	150639	139500	2/25/2077
90	सुपा गुफादेखी देउराली मन्दिर सम्म मोटरबाटो निर्माण	2	प्रदिम कुमार घिमिरे	210713.12	200000	10713.1	0	200000	9/3/2076	207526	196900	1/29/2077
91	कास्यप गुफा संरक्षण	2	यज्ञ प्रसाद घिमिरे	105520.85	100000	5520.85	0	100000	9/3/2076	105900	100000	2/21/2077
92	माई भगवती मन्दिर तारवार	2	दुर्गा बहादुर भाट क्षेत्र	106089.27	100000	6089.27	0	100000	9/27/2076	96359.9	90800	2/6/2077
93	बडाचौर झिरा मोटरबाटो नाली निर्माण तथा ग्राभेल	2	चुरा बहादुर वि.क.	1053767.18	1000000	53767.2	0	1000000	9/27/2076	1054726.1	1000000	3/14/2077
94	फलाचौर गुफा संरक्षण	2	नेत्र बहादुर गुरुङ्ग	54643.37	50000	4643.37	0	50000	9/28/2076	57597.72	50000	1/26/2077
95	झीराथुम बाउन्ने पधरा र झीरा खोल्तेपानी कुवा संरक्षण	2	राजु क्षेत्री	108106.54	100000	8106.54	0	100000	7/19/2076	103589	95800	2/28/2077

सि.न.	योजना/कार्यक्रमको नाम	वडा नं.	उ.स अध्यक्षको नाम	लागत अनुमान रकम रु.	अनुदान रकम रु.	जनसहभागिता रकम रु.	कन्टेन्जेसी रकम रु.	सम्झौता मिति	खुद पाउने रकम रु.	सम्पन्न मुल्याङ्कन रकम रु.	सम्पन्न खुद भुक्तानी रकम.	सम्पन्न मिति
96	सितापुर स्वास्थ्य चौकी कार्यालय व्यवस्थापन	2	यदु प्रसाद काश्यप	424272.38	400000	24272.4	0	400000	10/29/2076	422732	398500	3/25/2077
97	बौद्ध गुम्वा विहार निर्माण	6	हर्क बहादुर पेङ्गनी	105536.6	100000	5536.6	0	100000	9/2/2076	108031.19	100000	12/5/2076
98	भनभने गल्दुङ्ग खमारी मो.वा.	6	सन्त बहादुर रेश्मी	263568.31	250000	13568.3	0	250000	9/1/2076	261864	248300	12/5/2076
99	रानीबासे माथिल्लो खानेपानी	12	हरि बहादुर कुँवर	147833.86	140000	7833.86	0	140000	8/10/2076	146343	138500	12/6/2076
100	गल्दुङ्ग साप्रे मोटरबाटो	6	नन्द बहादुर घर्ती	168613.6	168613.6	8613.6	0	168613.6	9/7/2076	168613.6	160000	12/5/2076
101	सिख शब्दु मोटरबाटो	1	छविलाल राना	212094.04	200000	12094	6000	200000	10/10/2076	199295	187900	12/6/2076
102	सेङ्लेङ्ग पखरे मोटरबाटो	3	जगदिश साकी	210875.26	200000	10875.3	0	200000	7/4/2076	150018	142200	3/14/2077
103	बरबोट कैलाशे पाँचपोखरा टाकुरा मोटरबाटो	3	मेघ बहादुर बस्नेत	1053613.4	1000000	53613.4	0	1000000	9/3/2076	958579	909800	3/12/2077
104	पाणेगैरा मोटरबाटो	3	पोमा पौडेल	106102.36	100000	6102.36	0	100000	9/7/2076	100076	94300	1/29/2077
105	पोखेडाँडा टाकुरा मुस्लेघाट बज्याङ्ग न्वार पोखरी मोटरबाटो	3	खुमकान्त अधिकारी	1090696.59	1000000	90696.6	0	1000000	9/9/2076	1097623.5	1000000	1/4/2077
106	कडेनी खानेपानी	7	लाल बहादुर राउत	326688.1	300000	26688.1	9000	300000	10/29/2076	320407	294200	3/26/2077
107	साहुटोला लखनटारी टुडिखेल हटीया मोटरबाटो	3	हेमन्त कुमार वेलवा	270890.08	250000	20890.1	0	250000	9/16/2076	276711.94	250000	3/9/2077
108	मुस्लेघाट ग्याविन वाल निर्माण	3	भिम बहादुर घर्ती	107598.6	100000	7598.6	0	100000	9/17/2076	107899.88	100000	2077/2/29
109	मैनडाँडा मन्दिर निर्माण	3	गजेन्द्र नेपाली	107316.17	100000	7316.17	0	100000	9/29/2076	111834	100000	2077/2/30
110	जेष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्र संचालन	3	ज्वाला प्रसाद उपाध्याय	109600	100000	9600	0	100000	9/29/2076	114800	100000	2/25/2077
111	झग्राहा कुलो मर्मत	3	चन्द्रमणि वेल्वासे	107784.98	100000	7784.98	0	100000	9/24/2076	109001.78	100000	2/14/2077
112	साहुटोला खानेपानी	3	कृष्ण प्रसासद पौडेल	529606.5	500000	29606.5	0	500000	9/29/2076	479239	452100	3/29/2077
113	बाउत्रे कुवा मर्मत	3	विरेन्द्र नेपाली	55035.08	50000	5035.08	0	50000	10/28/2076	57094	50000	2/25/2077
114	सामुदायिक वन भवन देखि राजुटोल सम्म मो.वा.	14	खिमराज खनाल	106189.88	100000	6189.88	0	100000	9/27/2076	107822.89	100000	1/10/2077
115	बठेनी सिंचाई	14	प्रेम बहादुर थापा	106041.64	100000	6041.64	0	100000	8/19/2076	111586.74	100000	12/7/2076
116	पत्थरकोट ढुङ्गेसेरा पोखरा मो.वा. स्तरोन्नती	11	बोम बहादुर बि.क.	424263.68	400000	24263.7	0	400000	8/19/2076	428145.5	400000	3/10/2077
117	रातामाटा थामकोट भाविन मो.वा.	4	डिलमाया बोहोरा	319288.92	300000	19288.9	0	300000	9/9/2076	311540	292700	1/29/2077
118	ज्योति मा.वि. भवन मर्मत	4	लेखनाथ आचार्य	213133.16	200000	13133.2	0	200000	8/11/2076	218699	200000	3/9/2077
119	गोर्जाथुम विश्वकर्मा मन्दिर निर्माण	4	खड्क बहादुर सुना	212121.82	200000	12121.8	0	200000	9/15/2076	212236	200000	3/27/2077
120	हडाहा मोटरबाटो	14	विनिराम न्यौपाने	475506.2	450000	25506.2	0	450000	9/16/2076	495232.31	450000	12/7/2076
121	तोरीबारी खानेपानी	14	निमराज घिमिरे	137996.94	130000	7996.94	0	130000	8/18/2076	140568.56	130000	1/10/2077
122	अमरावती सामुदायिक वन सुधार सहयोग	4	महेन्द्र पाण्डे	126500	120000	6500	0	120000	9/21/2076	126500	120000	3/26/2077
123	सुपाखोला जैनिकोट खानेपानी मर्मत	4	तेज बहादुर वेल्वासे	158077.58	150000	8077.58	0	150000	9/22/2076	142123	134800	2/25/2077
124	पोखेडाँडा सैने सिंचाई	4	गंगाधर आचार्य	170032.73	160000	10032.7	0	160000	9/22/2076	170085	160000	1/16/2077

सि.न.	योजना/कार्यक्रमको नाम	वडा नं.	उ.स अध्यक्षको नाम	लागत अनुमान रकम रु.	अनुदान रकम रु.	जनसहभागिता रकम रु.	कन्टेन्जेसी रकम रु.	सम्झौता मिति	खुद पाउने रकम रु.	सम्पन्न मुल्याङ्कन रकम रु.	सम्पन्न खुद भुक्तानी रकम.	सम्पन्न मिति
125	सानादह प्रतिकालय निर्माण	4	यमा भुसाल	108398.17	100000	8398.17	0	100000	9/24/2076	110296	100000	3/26/2077
126	चाक्ला छेडा चिदीपथेरा टंकी निर्माण	4	मिन बहादुर सुनार	158504.04	150000	8504.04	0	150000	9/28/2076	159439	150000	3/26/2077
127	रातामाटा प्रतिकालय निर्माण	4	हुम बहादुर क्षेत्री पौडेल	164594.16	150000	14594.2	0	150000	9/29/2076	166238.64	150000	2/4/2077
128	गंगाफाट मोटरबाटो	4	जीवन कुमार अधिकारी	213160.96	200000	13161	0	200000	9/29/2076	214247	200000	3/16/2077
129	सिम्ले चिदी बाजगरा भाविनी खानेपानी	4	भोजराज आचार्य	210837.8	200000	10837.8	0	200000	9/29/2076	200637	190300	3/3/2077
130	रातामाटा खाल मोटरबाटो	4	काशिराम आचार्य	528605.5	500000	28605.5	0	500000	9/29/2076	512218	484500	3/11/2077
131	अमरावती आधारभुत विद्यालय र बुद्ध आधारभुत विद्यालय गेट निर्माण	4	हुम बहादुर वि.क.	319310.71	300000	19310.7	0	300000	9/29/2076	318209	299100	2/28/2077
132	भेडामारे सामुदायिक भवन	4	विष्णु बहादुर आचार्य	426282.1	400000	26282.1	0	400000	9/28/2076	426926	400000	3/17/2077
133	गोर्जीथुम लिफ्ट खानेपानी योजना टंकी निर्माण	4	चुडामणि गन्धर्व	215456.51	200000	15456.5	0	200000	9/29/2076	201366	186300	3/29/2077
134	मालिका कोलेचौपारी विसौना आटारी गैराखर्क मोटरबाटो	5	विष्णु प्रसाद वेल्वासे	158629.09	150000	8629.09	0	150000	7/18/2076	147390	139300	2077/2/30
135	तल्लाखर्क भुपालडाँडा मोटरबाटो	5	शालिकराम भट्टराई	105489.65	100000	5489.65	0	100000	8/10/2076	67344	63800	2077/2/32
136	धनचौर खानेपानी टंकी निर्माण	5	राधा भुसाल	158748.34	150000	8748.34	0	150000	9/1/2076	155278	146700	2/27/2077
137	भुसुने सेरा मोटरबाटो निर्माण	5	नित्यान्द वेल्वासे	105295.94	100000	5295.94	0	100000	9/2/2076	98600	93600	2/23/2077
138	चङ्गखेरी दमार चालिसे डुडे कुलो सिंचाई	5	निमान्द पौडेल	211495.67	200000	11495.7	0	200000	9/7/2076	219122.2	200000	3/16/2077
139	अधुरो सामुदायिक भवन निर्माण	5	विष्णु प्रसाद अधिकारी	158593.49	150000	8593.49	0	150000	9/9/2076	124183	117400	3/30/2077
140	जोरपोखरा दाडसिङ्गेटोल मोटरबाटो	5	ज्योतिलाल अधिकारी	52838.6	50000	2838.6	0	50000	9/10/2076	50730	48000	2/25/2077
141	पुरानो स्वास्थ्य चौकी मर्मत गाँउघर क्लिनिक भवन निर्माण	5	रोमे कामी	403856.14	380000	23856.1	0	380000	9/10/2076	346306	325800	3/30/2077
142	गल्दा धनचौर खानेपानी मुहान जाने बाटो	5	पोमलाल भुसाल	212203.05	200000	12203.1	0	200000	9/15/2076	206107	194200	2/23/2077
143	सालारुख साना कल्लेरी मोटरबाटो	5	शिवराज पौडेल	105776.46	100000	5776.46	0	100000	9/15/2076	109082	100000	2/20/2077
144	वंसारी वरोटा सिंचाई कुलो	5	टीका पौडेल	158897.67	150000	8897.67	0	150000	9/22/2076	143338	135300	3/16/2077
145	आटारी दमार फेरा सिंचाई	5	खिमा न्योपाने	79054	75000	4054	0	75000	9/22/2076	56707	53700	3/25/2077
146	सितखोला जाडीखोला रातामाटा सिंचाई	5	मनकली अधिकारी	106401.77	100000	6401.77	0	100000	9/22/2076	103723	97700	3/11/2077
147	धुलेडाडा रातामाटा चौतारा सुदामावि मो.वा. निर्माण	5	सावित्रा अधिकारी	106572	100000	6572	0	100000	9/17/2076	97034	91000	2/23/2077
148	झक्रीझक्रेनी मन्दिर निर्माण	5	बसन्त कुमार पौडेल	105329.19	100000	5329.19	0	100000	9/2/2076	105394	100000	2/23/2077
149	हरिमावि खिमेडाडा मोटरबाटो	5	विरे कामी	158316.14	150000	8316.14	0	150000	7/24/2076	153343	145200	3/1/2077
150	बैराघट बाङ्गो सिमल सिंचाई	5	विजय कुमार गैरे	79557.4	75000	4557.4	0	75000	9/25/2076	75917	71500	3/1/2077
151	पाङ्ग्रेघाट दासखर्क सिंचाई	5	तुल्सीराम पौडेल	105637.41	100000	5637.41	0	100000	9/25/2076	105227	99600	3/16/2077

सि.न.	योजना/कार्यक्रमको नाम	वडा नं.	उ.स अध्यक्षको नाम	लागत अनुमान रकम रु.	अनुदान रकम रु.	जनसहभागिता रकम रु.	कन्टेन्जेसी रकम रु.	सम्झौता मिति	खुद पाउने रकम रु.	सम्पन्न मुल्याङ्कन रकम रु.	सम्पन्न खुद भुक्तानी रकम.	सम्पन्न मिति
152	ठुला पोखरा पोखरी पार्क निर्माण	5	वेद प्रसाद पौडेल	212911.71	200000	12911.7	0	200000	9/27/2076	79565	74700	3/16/2077
153	सुधामाविको वान्रेटा क्षेत्रमा बृक्षा रोपण तारवार	5	छविलाल पौडेल	211036.63	200000	11036.6	0	200000	9/25/2076	184310	172700	3/30/2077
154	सार्वजनिक शौचालय निर्माण रातामाटा	5	बासुदेव अधिकारी	158903.35	150000	8903.35	0	150000	9/1/2076	161729.3	150000	2/1/2077
155	खिब्दी बझ्याङ खोला सिंचाई	5	युवाराज वेल्वासे	264433.74	250000	14433.7	0	250000	9/15/2076	264137	249700	1/26/2077
156	खमारी प्रतिशालय निर्माण	6	खुम बहादुर भाट	315820.91	300000	15820.9	0	300000	9/6/2076	315273	299400	2/19/2077
157	पधरेखोला विरौटा बडहरे रिपाहा आटारी सिंचाई	6	खुमा भाट	210444.05	200000	10444.1	0	200000	9/6/2076	211343	200000	3/1/2077
158	साप्रे सिंचाई	6	सन्त बहादुर घर्ती	105185.13	100000	5185.13	0	100000	9/7/2076	82853	78700	3/2/2077
159	कुल्याण आधारभुत विद्यालय खेल मैदान निर्माण	6	सानु नेपाली	105383.65	100000	5383.65	0	100000	9/9/2076	103383	98100	3/3/2077
160	सिवादह चिसापानी सानाढुङ्ग्रे माझिदमार मो.वा. मर्मत	6	विष्णु बहादुर आचार्य	421134.9	400000	21134.9	0	400000	9/15/2076	414238	393400	3/2/2077
161	अमिलेखोला विसमुरे ठुलाखेत सिंचाई	6	मुकुन्द पौडेल	74672.45	70000	4672.45	0	70000	9/15/2076	74337	69600	3/23/2077
162	निलकण्ठ आधारभुत विद्यालय फर्निचर खरिद	6	मान बहादुर भाट	107646.54	100000	7646.54	0	100000	9/22/2076	95887	89000	1/26/2077
163	विश्वकर्मा मन्दिर मर्मत	6	सुर बहादुर नेपाली	52200.63	50000	2200.63	0	50000	9/22/2076	46099	44100	2077/2/32
164	आँपकारुख बोक्सेचौर मोटरबाटो मर्मत	6	कमल ज्ञवाली	210548.08	200000	10548.1	0	200000	8/20/2076	211546	200000	1/10/2077
165	साझकारुख थालेवारी खानेपानी	6	भोजराज आचार्य	1093565.24	1000000	93565.2	0	1000000	9/29/2076	1098781	1000000	3/22/2077
166	सिद्धार्थ आधारभुत विद्यालय खानेपानी मर्मत	6	भिम बहादुर विश्वकर्मा	105672.45	100000	5672.45	0	100000	9/28/2076	106291	100000	3/5/2077
167	धर्म आधारभुत विद्यालय फिल्ड मर्मत	6	तिलकराम न्यौपाने	105452.57	100000	5452.57	0	100000	10/29/2076	105619.83	100000	3/22/2077
168	पधरेखोला दहखोला सिंचाई	6	दुन बहादुर गाहा	105398.8	100000	5398.8	0	100000	9/28/2076	91741	87000	3/1/2077
169	सिद्धेश्वरी मन्दिर मञ्चेबाजा खरिद	6	गिर बहादुर आचार्य	160500	150000	10500	0	150000	9/28/2076	157600	147200	3/2/2077
170	एल टि लाईन सुधार विस्तार	6	निमानन्द भुसाल	371303.45	350000	21303.5	0	350000	9/28/2076	371303.45	350000	3/16/2077
171	सानाढुङ्ग्रे खेल मैदान निर्माण	6	सुर्य बहादुर सारु	107280	100000	7280	0	100000	9/28/2076	100228	93400	3/1/2077
172	सामुदायिक भवन निर्माण (ठुलाढुङ्ग्रे कल्लेरी,शिवादह)	6	उज्जर बहादुर रेश्मी	1274045.18	1200000	74045.2	0	1200000	9/23/2076	1279535	1200000	3/19/2077
173	ज्योति आधारभुत ग्याविन वाल र फिल्ड मर्मत	7	मेगम बहादुर पुलाम	211045.01	200000	11045	0	200000	9/15/2076	205345	194500	3/16/2077
174	वडा परिसरमा ३ तर्फी गेट निर्माण	7	तोईन बहादुर भुसाल	211109.18	200000	11109.2	0	200000	9/15/2076	198799	188300	3/23/2077
175	निर्माण	7	रुम बहादुर गाहा	158067.13	150000	8067.13	0	150000	9/15/2076	144461	137000	3/24/2077
176	स्याला खानेपानी टंकी निर्माण	7	टिका बहादुर हिस्का	105507.63	100000	5507.63	0	100000	9/15/2076	88155	83500	3/26/2077
177	तारिकेपानी सिंचाई	7	खिम प्रसाद पन्थी	157506.63	150000	7506.63	0	150000	9/15/2076	153643	146300	3/22/2077
178	हाडे झिमरुक मोटरबाटो निर्माण	7	नेविराम राना	158189.96	150000	8189.96	0	150000	9/15/2076	155691	147600	3/19/2077

सि.न.	योजना/कार्यक्रमको नाम	वडा नं.	उ.स अध्यक्षको नाम	लागत अनुमान रकम रु.	अनुदान रकम रु.	जनसहभागिता रकम रु.	कन्टेन्जेसी रकम रु.	सम्झौता मिति	खुद पाउने रकम रु.	सम्पन्न मुल्याङ्कन रकम रु.	सम्पन्न खुद भुक्तानी रकम.	सम्पन्न मिति
179	टुनीपाटा पाग्रे भुसुने अमिलेचौर सिंचाइ	7	हरि बहादुर आचार्य	421942.78	400000	21942.8	0	400000	9/15/2076	362750	343800	3/24/2077
180	जलुके आटारी भेडावारी सिंचाइ	1	खुमानन्द खनाल	213825	200000	13825	0	200000	9/20/2076	217054	200000	12/21/2076
181	सरस्वती मा.वि.फर्निचर व्यवस्थापन २	2	ऋषिराम भुसाल	100550	100000	550	0	100000	12/7/2076	96600	96600	3/23/2077
182	चौपारी थाकलपानी फुर्सा मो.वा.निर्माण	7	कुल बहादुर साकी	159977.03	100000	59977	0	100000	9/15/2076	107964	98100	3/27/2077
183	कालाखोला बाघे मोटरबाटो मर्मत	7	भिम बहादुर पुलामी	421080.81	400000	21080.8	0	400000	9/15/2076	400415	380300	3/18/2077
184	धर्मावती तथा लाल आधारभुत संरक्षण र फर्निचर	7	यादव थापा	212230.45	200000	12230.5	0	200000	9/16/2076	211340	199100	3/26/2077
185	विष्णुपथ चौपारी तथा बालकल्याण आधारभुत विद्यालय फर्निचर मर्मत	7	खिम प्रसाद पन्थी	211929.14	200000	11929.1	0	200000	9/16/2076	210720	198800	3/22/2077
186	विभिन्न पधेरा मर्मत सुधार	7	विमल कुमार गरौज	403469.35	380000	23469.4	0	380000	9/16/2076	379300	379300	3/24/2077
187	महिला स्वसेविका सामाग्री खरिद महिला शिप मुलक तालिम कार्यक्रम १२	12	हरि कुमारी आचार्य	300000	300000	0	0	300000	12/9/2076	184477	240000.01	3/28/2077
188	दमारवेशी खैरेनी हेण्डपाईप खानेपानी योजना	7	भिमार्जुन पुलामी	212827.82	200000	12827.8	0	200000	9/24/2076	195519	182500	3/26/2077
189	दलित महिला शिप मुलक तालिम शिलाइ कटाइ तालिम कार्यक्रम १२	12	हरि कुमारी आचार्य	100000	100000	0	0	100000	12/9/2076	38046	80000.01	3/28/2077
190	कालाखोला तथा अमिलेचौर चौपारी निर्माण	7	झक बहादुर राउत	211438.19	200000	11438.2	0	200000	9/29/2076	211102	199600	3/26/2077
191	जनजाती उत्थान कार्यक्रम १२	12	हरि कुमारी आचार्य	100000	100000	0	0	100000	12/21/2076	99700	99700	3/26/2077
192	कालाखोला चिदिपधेरा खानेपानी	7	तुल बहादुर राउत	106360.44	100000	6360.44	0	100000	9/29/2076	35420	33301	3/22/2077
193	वडास्तरीय सम्पूर्ण सडकहरु मर्मत	7	सेर बहादुर थापा	633092.38	600000	33092.4	0	600000	9/15/2076	634115.1	600000	1/31/2077
194	पोशाक तथा खेलकुद सामाग्री खरिद १२	12	हरि कुमारी आचार्य	100000	100000	0	0	100000	12/9/2076	111400	95700	3/28/2077
195	शैक्षिक सुधार कार्यक्रम १२	12	हरि कुमारी आचार्य	500000	500000	0	0	500000	12/9/2076	486000	486000	3/27/2077
196	स्याल दमारवेशी प्रहरीचौकी प्रतिकालय निर्माण	7	झविन्द्र प्रसाद पन्थी	317293.07	300000	17293.1	0	300000	9/16/2076	315779	296700	3/22/2077
197	बगालेपानी थाकलडाँडा ठूटेसिमल खानेपानी मर्मत उपभोक्ता समिति	1	दिपक पोख्रेल	158067.97	150000	8067.97	0	150000	9/28/2076	83434	79100	3/31/2077
198	कालाखोला बाघे मो.वा.	7	भिम बहादुर पुलामी	106990.95	100000	6990.95	0	100000	10/29/2076	106990	100000	3/18/2077
199	बढीदमार जोखरे मो.वा. ग्रावेल	8	कृष्ण बहादुर श्रेष्ठ	949386.6	900000	49386.6	0	900000	9/9/2076	950988.15	900000	1/31/2077
200	वेलौते देखि छतिवन मो.वा. ढलाई	8	सावित्री नेपाली	317111.3	300000	17111.3	0	300000	9/8/2076	319798	300000	3/3/2077
201	राप्ती नदी किनारको रिङ्गरोड	8	रमेश जवरा	106308	100000	6308	0	100000	9/15/2076	108558	100000	2/27/2077
202	पल्लेखोला मो.वा. स्तरोन्ती	8	तेज बहादुर श्रेष्ठ	105551.74	100000	5551.74	0	100000	9/15/2076	104488	98900	3/7/2077
203	भालुखोला कजवे मो.वा. स्तरोन्ती	8	प्रेम बहादुर बुढा मग	105551.74	100000	5551.74	0	100000	9/10/2076	104961	99400	2/27/2077
204	बान्द्रे रक्तारी मोटरबाटो	8	ओम बहादुर श्रेष्ठ	211018.42	200000	11018.4	0	200000	9/15/2076	214728	200000	2/28/2077

सि.न.	योजना/कार्यक्रमको नाम	वडा नं.	उ.स अध्यक्षको नाम	लागत अनुमान रकम रु.	अनुदान रकम रु.	जनसहभागिता रकम रु.	कन्टेन्जेसी रकम रु.	सम्झौता मिति	खुद पाउने रकम रु.	सम्पन्न मुल्याङ्कन रकम रु.	सम्पन्न खुद भुक्तानी रकम.	सम्पन्न मिति
205	सुपा देउराली मन्दिर बग्गे मो.वा. स्तरोन्नती	8	विना कुमारी श्रेष्ठ	105238.2	100000	5238.2	0	100000	9/15/2076	110762	100000	2/1/2077
206	सुपा देउराली मन्दिर ट्रष्ट निर्माण सातमारा	8	भसले घर्ती	158311.43	150000	8311.43	0	150000	9/15/2076	160950.64	150000	3/2/2077
207	कालासिद्ध मन्दिर ट्रष्ट निर्माण	8	रविलाल सुनार	158311.43	150000	8311.43	0	150000	9/15/2076	158223.93	150000	3/7/2077
208	सुपादेउराली मन्दिर ट्रष्ट निर्माण बढिदमार	8	पुनाराम श्रेष्ठ	159909.83	150000	9909.83	0	150000	9/15/2076	163310	150000	3/15/2077
209	शिव मन्दिर ट्रष्ट निर्माण	8	प्रकाश बुढामगर	158311.43	150000	8311.43	0	150000	9/15/2076	156038	147800	3/15/2077
210	अंशुवर्मा आधारभुत विद्यालय तारवार गेट निर्माण	8	ईन्द्र बहादुर कुमाल	158104.9	150000	8104.9	0	150000	9/16/2076	119659	113500	3/17/2077
211	मिलनचोक वेसारेडाँडाँ सडक स्तरोन्ती	8	नन्द बहादुर सारु	842511.87	700000	142512	0	700000	9/16/2076	813300	675700	2/27/2077
212	झोलुङ्गे तिनखण्डे चरिङ्गे मोटरबाटो	8	गिर बहादुर दर्लामी	420457.81	350000	70457.8	0	350000	9/17/2076	429000	350000	2/25/2077
213	धोदरे फुकेसल्ली मो.वा. निर्माण तथा स्तरोन्नती	8	जस बहादुर रोकाह	737558.12	700000	37558.1	0	700000	9/20/2076	738217	698700	3/15/2077
214	धोदरे रातामाटा चौतारा मोटरबाटो स्तरोन्ती	8	सन्तोष घर्ती	316540	300000	16540	0	300000	9/20/2076	304715	288700	3/15/2077
215	बढीदमार स्वास्थ्य इकाई शौचालय निर्माण	8	मन बहादुर कुमाल	319843.92	300000	19843.9	0	300000	8/25/2076	333860	300000	3/4/2077
216	कान्छीरोड सडक स्तरोन्नती	8	दुर्गे सुनार	851528	800000	51528	0	800000	9/21/2076	855359.04	800000	3/9/2077
217	लाहाप मो.वि. कम्पाउण्ड वाल निर्माण तथा खानेपानी टंकी खरिद	8	मिना गिरी	421122.58	400000	21122.6	0	400000	9/21/2076	414038	393200	3/7/2077
218	नवज्योति आधारभुत विद्यालय तारवार गेट	8	रेनु प्रसाद वेल्वासे	106746.13	100000	6746.13	0	100000	9/21/2076	84447	79100	3/15/2077
219	बान्द्रे रम्तारी मो.वा. स्तरोन्ती	8	डामलाल श्रेष्ठ	106304.4	100000	6304.4	0	100000	9/21/2076	112080.96	100000	2/1/2077
220	चिदेरी खानेपानी योजना	8	कविता पुन	527779.75	500000	27779.8	0	500000	9/21/2076	984000	492000	3/4/2077
221	पशु संकलन केन्द्र निर्माण	8	गिता के.सी.	263310.84	250000	13310.8	0	250000	9/29/2076	264840	250000	3/16/2077
222	लाहापे फिल्ड निर्माण	8	लक्ष्मी बहादुर कुमाल	106308	50000	56308	0	50000	9/29/2076	113395.2	50000	3/14/2077
223	सातमारा कृषि सडक स्तरोन्नती	8	कर्ण बहादुर कुमाल	105593	100000	5593	0	100000	9/29/2076	103718	98200	3/15/2077
224	सहिद पार्क निर्माण तथा राताडाँडाँ कृष्णसेन फिल्ड निर्माण	8	योगेश्वर गिरी	633176.31	600000	33176.3	12000	600000	9/29/2076	617725	585300	3/11/2077
225	बालज्योति आधारभुत विद्यालय कम्पाउण्ड वाल निर्माण	8	टेक बहादुर दर्लामी	106485.21	100000	6485.21	0	100000	9/21/2076	102576	96300	2/25/2077
226	दुर्गा मन्दिर निर्माण	8	लक्ष्मण कामी	237140.76	200000	37140.8	0	200000	9/21/2076	238006.97	200000	3/7/2077
227	जट्टापाटा कात्तीके मो.वा.	9	धन बहादुर गाहा	105748.5	100000	5748.5	0	100000	8/22/2076	102483	96900	2/14/2077
228	सगरमाथा आधारभुत विद्यालय घडेरी तथा फिल्ड निर्माण	9	टेके खड्का क्षेत्री	158296.6	150000	8296.6	0	150000	8/20/2076	154407	146300	3/4/2077

सि.न.	योजना/कार्यक्रमको नाम	वडा नं.	उ.स अध्यक्षको नाम	लागत अनुमान रकम रु.	अनुदान रकम रु.	जनसहभागिता रकम रु.	कन्टेन्जेसी रकम रु.	सम्झौता मिति	खुद पाउने रकम रु.	सम्पन्न मुल्याङ्कन रकम रु.	सम्पन्न खुद भुक्तानी रकम.	सम्पन्न मिति
229	वेरवन्दा सिलिङ्गखोला कुलो निर्माण	9	ईमलाल राष्कोटी	106868.73	100000	6868.73	0	100000	8/10/2076	106973	100000	2/20/2077
230	पलासे सित्तलपाटी मोटरबाटो	9	नाम बहादुर राना	105761.37	100000	5761.37	0	100000	9/9/2076	107378.01	100000	2/1/2077
231	चिदिचौर सिलिङ्गखोला वेसारेडाँडा मोटरबाटो	9	देवि बहादुर राना	1053329.03	1000000	53329	0	1000000	9/9/2076	1054537.9	1000000	2/25/2077
232	करमगौरा सिलिङ्गखोला मोटरबाटो	9	बुद्धि बहादुर सारु	842414.95	800000	42415	12000	800000	8/25/2076	829348	787500	3/16/2077
233	असारे विसमुरे बाहमुरे मोटरबाटो	9	खिमाम्रद वेल्वासे	211419	200000	11419	0	200000	9/22/2076	207667	196400	3/4/2077
234	तल्ला सिद्धारा चरिकट्टे हुँदै सुनिता वि.क.को घर सम्म मो.वा.	9	विष्णु बहादुर वि.क.	105738.72	100000	5738.72	0	100000	9/28/2076	80932	76500	3/18/2077
235	सुवणखाल धाराखोला खानेपानी मर्मत तथा टंकी निर्माण	1	भोज बहादुर सिंजाप	106777	100000	6777	0	100000	9/20/2076	103060	96500	12/24/2076
236	मन्ड्रे पोखेडाँडा तल्लाटोला दलित वस्ती वारी सिंचाइ	1	दिपक अधिकारी	169392.99	150000	19393	0	150000	9/1/2076	167737	148500	12/24/2076
237	चौपारी पाक्रीघाट मोटरबाटो	1	दिपक भुसाल	211221.5	200000	11221.5	0	200000	9/1/2076	215076	200000	12/24/2076
238	घर्ति पथरा डुड चौपारी मो.वा.निर्माण	1	रुवेन्द्र प्रसाद वेल्वासे	422038.73	400000	22038.7	0	400000	8/15/2076	428586.03	400000	12/24/2076
239	आलु तरकारी विउ विजन वितरण	2	ऋषिराम भुसाल	125200	100000	25200	0	100000	12/24/2076	128200	100000	12/24/2076
240	संगम जनजागृती देउराली र शान्ती आ.वि.फर्निचर व्यवस्थापन	2	ऋषिराम भुसाल	200000	2000000	0	0	2000000	6/28/2076	200000	199570	10/5/2076
241	वंगारे पाँचपोखरे खानेपानी	3	बेल बहादुर घर्ति	54603.14	50000	4603.14	0	50000	7/24/2076	56641.84	50000	11/16/2076
242	पशु विकास सम्बन्धि कार्यक्रम वडा नं. ३	3	प्रकाश वेल्वासे	972000	500000	472000	0	500000	10/10/2076	100000	500000	3/17/2077
243	कृषि सम्बन्धि कार्यक्रम संचालन वडा नं. ३	3	प्रकाश वेल्वासे	805750	500000	305750	0	500000	10/10/2076	500000	500000	3/17/2077
244	हात्तीढुङ्गा काफलपाटा खा.पा.	4	नुम बहादुर दर्लामी	195139	185000	10139	0	185000	9/1/2076	192668	182600	12/25/2076
245	चाक्ला ढल निर्णमा	4	हरि प्रसाद गैरे	112604	100000	12604	0	100000	9/15/2076	112604	100000	10/8/2076
246	तल्लो अमराइ पल्लो अमराइ मो.वा.	4	केशव बहादुर दमाइ	528720.3	500000	28720.3	0	500000	9/15/2076	532302	500000	11/14/2076
247	अमराइ खेलमैदान ढल मर्मत तथा निर्माण	4	ऋषि कुवर क्षेत्री	106137.68	100000	6137.68	0	100000	9/23/2076	106503.3	100000	12/25/2076
248	अमराई प्रहरी विट निर्माण	4	सुन्दर वेल्वासे	343254.83	300000	43254.8	6000	300000	9/29/2076	279756	244500	3/28/2077
249	पोखेडाँडा काफलपाटा हात्तीढुङ्गा महिला सिप मुलक तालिम	4	ममता क्षेत्री	250000	250000	0	0	250000	12/2/2076	249807	249807	3/28/2077
250	चाक्ला गल्दा जुकेना मो.वा.	5	दामोदर न्यौपाने	157905.7	150000	7905.7	0	150000	5/31/2076	149069.22	141600	12/25/2076
251	साविक जुकेना १ २ ३ का मो.वा. मर्मत	5	पोमलाल भुसाल	264065.73	250000	14065.7	0	250000	6/29/2076	258700.8	244900	9/10/2076

सि.न.	योजना/कार्यक्रमको नाम	वडा नं.	उ.स अध्यक्षको नाम	लागत अनुमान रकम रु.	अनुदान रकम रु.	जनसहभागिता रकम रु.	कन्टेन्जेसी रकम रु.	सम्झौता मिति	खुद पाउने रकम रु.	सम्पन्न मुल्याङ्कन रकम रु.	सम्पन्न खुद भुक्तानी रकम.	सम्पन्न मिति
252	साविक जुकेना ४ का मोटरबाटो मर्मत	5	युवराज वेल्वासे	263723.12	250000	13723.1	0	250000	5/30/2076	267324.38	250000	12/25/2076
253	सिद्धारा कसेरी छहरे मो.वा. स्तरोन्ती	9	ज्ञाने दर्जि	316386.75	300000	16386.8	0	300000	9/27/2076	314331	298000	3/23/2077
254	खैरेनी तल्ला छहरे मोटरबाटो	9	नुम बहादुर रावत	317315.61	300000	17315.6	0	300000	8/6/2076	168358	159800	3/18/2077
255	साखिने सिंचाई पाईप खरिद	9	पदम बहादुर फेवाल	52675.24	50000	2675.24	0	50000	9/21/2076	51175	48500	3/4/2077
256	आकासे छहरे लौरी पुरानो बसेनी लामाताल मो.वा.	9	चुमान दमाई	1055389.4	1000000	55389.4	0	1000000	9/17/2076	1039467	984900	3/16/2077
257	लौरी वडा कार्यालय भवन र छात्रावास मर्मत	9	दुर्गा बहादुर वि.क.	158229.82	150000	8229.82	0	150000	8/9/2076	149414	141600	3/20/2077
258	बगर दमार लामाखेत कृषि सडक	5	मुक्तराम पौडेल	105313.98	100000	5313.98	0	100000	7/19/2076	99460	94400	12/25/2076
259	कानाचौर साखिने मोटरबाटो	9	धन बहादुर पुलामी	211913.73	200000	11913.7	0	200000	8/6/2076	201956	190600	3/16/2077
260	आकासे खानेपानी योजना	9	किसन गन्धर्व	423447.7	400000	23447.7	0	400000	9/29/2076	358846	338900	3/23/2077
261	भूमिकास्थान पोखरी झाक्रीझक्रेनी सङ्गलेङ्ग भुनपा १० सम्म मो.वा.	5	भेषराज पौडेल	211175	200000	11175	0	200000	7/17/2076	200880	190200	12/25/2076
262	नयाँबस्ती रागाकाटे मो.वा. विख्याउने कार्य	9	टेक बहादुर खत्री	89408.03	80000	9408.03	0	80000	10/29/2076	95794.31	80000	2/6/2077
263	सिस्ने सिंचाई कुलो मर्मत	9	सुर्य बहादुर पल्ली	105547.62	100000	5547.62	0	100000	10/29/2076	102412	97000	2/20/2077
264	आलु विउ वितरण	5	कमल पन्थी	125000	100000	25000	0	100000	9/16/2076	128180	100000	3/12/2077
265	लिसिकुना काठेखोला विद्युतिकरण	10	नर बहादुर खत्री	1058468.15	1000000	58468.1	0	1000000	5/30/2076	935724	884000	3/21/2077
266	चार वटा आधारभुत विद्यालय फर्निचर खरिद	5	कमल पन्थी	100000	100000	0	0	100000	9/16/2076	100000	100000	3/16/2077
267	माहुरी पालन कार्यक्रम	5	कमल पन्थी	100000	100000	0	0	100000	10/5/2076	100000	100000	3/22/2077
268	बाल अपाङ्ग दलित जनजाती महिला सम्बन्धि कार्यक्रम	5	कमल पन्थी	350000	350000	0	0	350000	10/5/2076	58430	280000.01	3/28/2077
269	हर्रे गवदे मो.वा. मोड कटिङ्ग कार्य	10	गिरीराज पन्थी	211866.98	200000	11867	0	200000	9/17/2076	181778	171500	2/27/2077
270	वेर्ने भवन निर्माण	10	केशव आचार्य	266232.62	250000	16232.6	0	250000	9/17/2076	241545	226800	3/19/2077
271	सिद्धार्थ आधारभुत विद्यालय भवन मर्मत	6	दुन बहादुर गाहा	341824.98	325000	16825	6000	325000	8/21/2076	336324	319700	12/25/2076
272	शिनपा १० का सहायक मोटरबाटो मर्मत सुधार	10	शेषकान्त भुसाल	632327.1	600000	32327.1	0	600000	9/17/2076	564563	535700	2/27/2077
273	हर्रे सामुदायिक भवन निर्माण	10	विष्णु पोखरेल	633622.31	600000	33622.3	0	600000	9/17/2076	641869.42	600000	3/9/2077
274	उनाए तारवार कार्यक्रम	10	मित्रलाल पल्ली	211944.94	200000	11944.9	0	200000	9/29/2076	214820	200000	3/19/2077
275	सिद्धारा स्वास्थ्य चौकी तथा हर्रे सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र व्यवस्थापन	10	अर्जुन वेल्वासे	316425.83	300000	16425.8	0	300000	9/20/2076	311527	295300	3/30/2077
276	वडा स्तरीय खेलकुद कार्यक्रम वडा नं. ७	7	प्रदिप महत	100000	100000	0	0	100000	10/9/2076	80000	80000.05	3/19/2077

सि.न.	योजना/कार्यक्रमको नाम	वडा नं.	उ.स अध्यक्षको नाम	लागत अनुमान रकम रु.	अनुदान रकम रु.	जनसहभागिता रकम रु.	कन्टेन्जेसी रकम रु.	सम्झौता मिति	खुद पाउने रकम रु.	सम्पन्न मुल्याङ्कन रकम रु.	सम्पन्न खुद भुक्तानी रकम.	सम्पन्न मिति
277	सिद्धारा नेपाले डिही मोटरबाटो मोड सुधार तथा मर्मत	10	खिम बहादुर दमाई	424796.76	400000	24796.8	0	400000	9/29/2076	312601	294300	2/27/2077
278	सरसफाई अभियान कार्यक्रम वडा नं. ७	7	प्रदिप महत	150000	150000	0	0	150000	10/9/2076	150000	150000	3/5/2077
279	पटुरेनी बह्रखोर आरिचौर तारिके नयाँबाटो निर्माण	10	नर बहादुर खत्री	633329.04	600000	33329	0	600000	9/29/2076	572767	542600	3/30/2077
280	पशुपंक्षी प्रोत्साहन कार्यक्रम	7	प्रदिप महत	300000	300000	0	0	300000	10/9/2076	60000	300000	3/5/2077
281	शिनपा १० का सवै विद्यालयको तारवार तथा संरक्षण	10	थानेश्वर वेल्वासे	1053988.03	1000000	53988	0	1000000	9/17/2076	1054552	1000000	3/19/2077
282	वडा नं. ७ का आवश्यक स्थानमा डस्वीन वितरण	7	प्रदिप महत	150000	150000	0	0	150000	10/9/2076	150000	30000	3/5/2077
283	दलित जनजाती अपाङ्ग प्रोत्साहन कार्यक्रम	7	प्रदिप महत	150000	150000	0	0	150000	10/9/2076	120000	120000.05	3/19/2077
284	वडा कार्यालयमा ल्यापटप तथा डिजिटल क्यामरा खरिद	7	प्रदिप महत	100000	100000	0	0	100000	10/9/2076	19200	99200	3/5/2077
285	मौवाबारी लुङ्गी आँपखोला मो.वा. स्तरोन्नती	11	केशव बहादुर घर्ती	526445.62	500000	26445.6	0	500000	7/24/2076	507684	482200	3/15/2077
286	विद्यालयहरुमा शैक्षिक सामग्री वितरण	7	प्रदिप महत	100000	100000	0	0	100000	10/9/2076	100000	100000	3/19/2077
287	दोबाटो वेल्दमार चावेनेटा हुँदै खर्क मोटरबाटो	11	रमेश पुन	633083.81	600000	33083.8	0	600000	8/10/2076	656206	600000	2/25/2077
288	हेचरी मेशिन खरिद	8	हिमलाल भुसाल	100000	100000	0	0	100000	9/17/2076	100000	100000	3/5/2077
289	डिजिटल क्यामरा खरिद तथा कार्यालय व्यवस्थापन	8	हिमलाल भुसाल	70000	70000	0	0	70000	10/25/2076	69999	69999	3/23/2077
290	सिलाइ कटाइ तालिम बढीदमार	8	हिमलाल भुसाल	260000	260000	0	0	260000	9/17/2076	260000	260000	3/23/2077
291	कृषि प्रोत्साहन कार्यक्रम	8	हिमलाल भुसाल	150000	150000	0	0	150000	10/6/2076	151660	30000	3/5/2077
292	जनचेतना मुलक सरसफाई अभियान	8	हिमलाल भुसाल	100000	100000	0	0	100000	10/6/2076	100110	100000	3/5/2077
293	पशु स्वास्थ्य शिविर तथा पशु सेवा केन्द्र व्यवस्थापन	8	हिमलाल भुसाल	250000	250000	0	0	250000	9/16/2076	250060	250000	3/5/2077
294	वडा स्तरीय खेलकुद कार्यक्रम	8	हिमलाल भुसाल	100000	100000	0	0	100000	10/9/2076	100000	20000	3/5/2077
295	गगटे सिंचाइ योजना	9	हिरालाल खत्री	158914.32	150000	8914.32	0	150000	9/28/2076	161827.96	150000	9/25/2076
296	मो.वा. निर्माण तथा रागाकाटे रिङ्गरोड सहित स्तरोन्ती	9	टेक बहादुर खत्री	843755.08	800000	43755.1	0	800000	7/24/2076	834498.14	791100	12/25/2076
297	बराहदर पार्क तथा सिडी निर्माण	9	पदम बहादुर खत्री	211457.03	200000	11457	0	200000	9/1/2076	213732.71	200000	10/29/2076
298	नयाँवस्ती खारघाट कुलो निर्माण	9	गिरिराज खत्री	213471.38	200000	13471.4	0	200000	7/24/2076	329640	196700	10/29/2076
299	पशुपती आधारभुत विद्यालय तारवार	9	मन बहादुर घर्ती	214521.66	200000	14521.7	0	200000	8/10/2076	217957.67	200000	12/3/2076

सि.न.	योजना/कार्यक्रमको नाम	वडा नं.	उ.स अध्यक्षको नाम	लागत अनुमान रकम रु.	अनुदान रकम रु.	जनसहभागिता रकम रु.	कन्टेन्जेसी रकम रु.	सम्झौता मिति	खुद पाउने रकम रु.	सम्पन्न मुल्याङ्कन रकम रु.	सम्पन्न खुद भुक्तानी रकम.	सम्पन्न मिति
300	जनजाती दलित अन्य महिलाहरुलाई क्षमता विकास सिलाइ कटाइ तालिम लोरी क्षेत्री	9	ओम प्रकाश पाण्डे	150000	150000	0	0	150000	9/15/2076	150000	150000	3/21/2077
301	एसएलसी/एसएलसी वा सो भन्दा माथिल्लो योग्यता भएकोलाई वेसिक कम्प्युटर तालिम	9	ओम प्रकाश पाण्डे	201600	200000	1600	0	200000	9/15/2076	200222	200000	1/24/2077
302	वराहदह मेला व्यवस्थापन	9	ओम प्रकाश पाण्डे	200000	200000	0	0	200000	9/21/2076	200515	200000	1/24/2077
303	सहकारीमा अवद्ध महिलाहरुको लागि क्षमता विकास तालिम	11	दिल कुमारी घर्ति	200000	200000	0	0	200000	12/25/2076	200000	200000	3/18/2077
304	चिउरीथरी वेल्चारी कानपोक्का पशुपती आधारभुत विद्यालयमा खा.पा.	9	लक्ष्मण दर्लामी	105867.76	100000	5867.76	0	100000	9/27/2076	106617	100000	3/24/2077
305	शिनपा १० का सवै विद्यालयलाई शैक्षिक सामग्री वितरण	10	खगिश्चरा काला	400000	400000	0	0	400000	9/17/2076	383600	383600	3/26/2077
306	पशु पक्षि विकास सम्वन्धि कार्यक्रम संचालन	10	खगिश्चरा काला	600000	500000	100000	0	500000	10/6/2076	100000	500000	3/22/2077
307	कृषि विकास सम्वन्धि कार्यक्रम संचालन	10	खगिश्चरा काला	650736	500000	150736	0	500000	9/17/2076	500000	500000	3/22/2077
308	गौशाला सहयोग कार्यक्रम	0	नारायण प्रसाद खन	115500	100000	15500	3000	100000	9/15/2076	115500	100000	11/2/2076
309	टिक्करी सिंचाइ	0	नारायण प्रसाद आच	528699.09	500000	28699.1	15000	500000	7/24/2076	532369	500000	11/30/2076
310	खरको छाना विस्थापन गर्न जस्ता पाता खरिद	0	सिद्धार्थ हाडर्वेयर प्र	19417795	17330810	0	0	17330810	9/23/2076	15337000	17330810	11/4/2076
311	आकासे तल्लो आकासे सिंचाई	11	सुनिता थापा	105635.75	100000	5635.75	0	100000	8/19/2076	105740	100000	2077/2/29
312	ढोडेनी सामकोट मोटरबाटो	11	पदम बहादुर आले	106076.88	100000	6076.88	0	100000	8/19/2076	103576	97600	3/11/2077
313	डोहोटे कात्तिके फल्दे मोटरबाटो	11	तोरन कुमारी सोती	105705.63	100000	5705.63	0	100000	8/19/2076	99221	93800	3/11/2077
314	कटौजे सिंचाई	11	सरिता सारु	107563.7	100000	7563.7	0	100000	8/18/2076	111089	100000	2077/2/29
315	फोर्सल खानेपानी टंकी निर्माण	11	हितमान आले	160615.16	150000	10615.2	0	150000	8/20/2076	169636.84	150000	3/11/2077
316	मिनि टिलर खरिद तथा वितरण कृषि शाखा मार्फत का संचालनबाट	0	राजेन्द्र गुप्पा	800000	400000	400000	0	400000	7/21/2076	769900	384950	9/16/2076
317	खयरभट्टी सुपारीनेटा फोर्सल मोटरबाटो	11	जनक बहादुर आले	1053224.22	1000000	53224.2	0	1000000	8/20/2076	1049422	996300	3/22/2077
318	धानखोला चमेरागुफा संरक्षण	11	केवल परियार	159975.85	150000	9975.85	0	150000	9/17/2076	163003.21	150000	1/31/2077
319	आपखोला सिंचाई	11	नुम बहादुर पल्ली	106584	100000	6584	0	100000	9/9/2076	108058	100000	3/15/2077
320	मौवाबारी खानेपानी टंकी निर्माण	11	शोभे सार्की	105395.39	100000	5395.39	0	100000	9/24/2076	82142	99900	3/23/2077
321	टनेल तथा विउपल वितरण (कृषि शाखा मा.का संचालनबाट)	0	ध्रुव	400000	400000	0	0	400000	8/20/2076	400000	400000	11/6/2076

सि.न.	योजना/कार्यक्रमको नाम	वडा नं.	उ.स अध्यक्षको नाम	लागत अनुमान रकम रु.	अनुदान रकम रु.	जनसहभागिता रकम रु.	कन्टेन्जेसी रकम रु.	सम्झौता मिति	खुद पाउने रकम रु.	सम्पन्न मुल्याङ्कन रकम रु.	सम्पन्न खुद भुक्तानी रकम.	सम्पन्न मिति
322	वडा नं. ११ का विभिन्न खानेपानी योजना मर्मत	11	यमकला पुन	527454.85	500000	27454.9	0	500000	10/29/2076	524382	497000	3/28/2077
323	आयुर्वेद सेवा कार्यक्रम	0	कमल प्रसाद आचार्य	200115	200000	115	0	200000	9/17/2076	200000	200000	11/6/2076
324	मैदान जोख्लेगैरा कोठिया रिडरोड	12	विर बहादुर नेपाली	159900.24	150000	9900.24	0	150000	9/8/2076	119338	111900	3/16/2077
325	बसेरी डोहोटे खानेपानी मर्मत	12	जिवन कुमार सिंजा	157916.72	150000	7916.72	0	150000	9/10/2076	156643	144300	3/27/2077
326	सितखोला फलाटे सिंचाइ	5	गोविन्द प्रसाद अधिकारी	317338.23	300000	17338.2	9000	300000	9/7/2076	319859	300000	2/20/2077
327	गौरा मा.वि. फिल्ड र भवन निर्माण	12	यम बहादुर बलाल	212272.02	200000	12272	0	200000	9/4/2076	178572	168000	3/3/2077
328	कुडापानी मैदान कोठीया खानेपानी मर्मत	12	हिरा बहादुर थापा	210697.63	200000	10697.6	0	200000	9/15/2076	235709	200000	3/16/2077
329	रिचार्ज पोखरी निर्माण तल्ला छहरा	14	विष्णु प्रसाद न्यौपाने	109870.3	100000	9870.3	3000	100000	8/25/2076	76352	69400	2/18/2077
330	निपाने सिंचाइ मर्मत	12	हिम बहादुर घर्ती	105547.52	100000	5547.52	0	100000	9/15/2076	93810	88800	3/8/2077
331	पदमे खिच्डीखोला सिंचाइ	0	रेश्मीराज अधिकारी	317169.55	300000	17169.6	9000	300000	9/9/2076	296570	280500	1/26/2077
332	जोख्लेगैरा मुल सुधार र पाईप खरिद	12	मधु प्रसाद गैरे	104891.19	100000	4891.19	0	100000	9/15/2076	98310	93700	3/16/2077
333	बजेनीमाइ मन्दिर	0	चन्द्रमणि अधिकारी	315911.54	200000	115912	6000	200000	9/15/2076	317034.9	200000	2/16/2077
334	हरिओम खोला दरवारे पिरापानी अधुरो सिंचाइ मर्मत	12	रोमलाला खनाल	211548.1	200000	11548.1	0	200000	12/26/2076	206878	195500	12/28/2076
335	सितखोला सेरा सिंचाइ	5	ऋषिराम बेल्वासे	212282.04	200000	12282	6000	200000	9/23/2076	211568	199300	3/8/2077
336	पावर पिकनिक स्पोट निर्माण	14	गणेश बहादुर रेश्मी	212855.56	200000	12855.6	6000	200000	9/24/2076	226287.97	200000	2/8/2077
337	बाउन्दी पिपलनेटा सिंचाइ	1	लालमणी घिमिरे	484015.68	450000	34015.7	9000	450000	9/27/2076	259292	241000	3/31/2077
338	हडाह सिंचाइ पाइप खरिद	14	हिमलाल खनाल	213026.16	200000	13026.2	6000	200000	9/29/2076	210935	198000	3/26/2077
339	शहिद पार्क निर्माण	14	जुद्ध बहादुर दलामी	423393.88	400000	23393.9	12000	400000	9/27/2076	425048.72	400000	2/8/2077
340	मुसियान आड सिंचाइ योजना	13	तेजविर कामी	113811.45	100000	13811.5	3000	100000	9/8/2076	118112.21	100000	2/1/2077
341	माझाखाडा सिंचाइ	11	दामोदर आचार्य	108192.12	100000	8192.12	0	100000	8/18/2076	108192.12	100000	11/6/2076
342	कोठीया मन्दिर पौवा मर्मत	12	तारा बहादुर नेपाली	289560.21	150000	139560	0	150000	9/18/2076	148311	140000	3/25/2077
343	कुकुरगाडे आपसोती हडाहा कुडापानी कृषि सडक	12	हुम बहादुर श्रीस	105669.3	100000	5669.3	0	100000	9/7/2076	98080	92800	3/4/2077
344	रजिया दुध संकलन केन्द्र भवन निर्माण अधुरो	12	बाबुराम वेल्वासे	172621.35	150000	22621.4	0	150000	9/27/2076	143256	124400	3/20/2077
345	खल्याखर्क विरोटा खोला घर्ती बारी कृषि सडक	12	नवराज घिमिरे	54193.86	50000	4193.86	0	50000	9/29/2076	56201.04	50000	3/11/2077
346	घसेनी रातामाटा रजिया खानेपानी	12	केशव राज कुँवर	105743.65	100000	5743.65	0	100000	9/27/2076	106166.55	100000	3/4/2077
347	खल्याखर्क देउराली खानेपानी मर्मत	12	पोम बहादुर पुन	105487.53	100000	5487.53	0	100000	9/29/2076	76634	72600	3/11/2077

सि.न.	योजना/कार्यक्रमको नाम	वडा नं.	उ.स अध्यक्षको नाम	लागत अनुमान रकम रु.	अनुदान रकम रु.	जनसहभागिता रकम रु.	कन्टेन्जेसी रकम रु.	सम्झौता मिति	खुद पाउने रकम रु.	सम्पन्न मुल्याङ्कन रकम रु.	सम्पन्न खुद भुक्तानी रकम.	सम्पन्न मिति
348	दरवारे गेट ढोका तारवार मर्मत	12	लेखनाथ पौडेल	158869.3	150000	8869.3	0	150000	9/27/2076	148828	140400	3/15/2077
349	नयाँबस्ती तल्लो पधेरो खानेपानी मर्मत	12	खुमलाल अर्याल	73767.55	70000	3767.55	0	70000	9/29/2076	69708	66100	2/26/2077
350	हिलेखोला कल्लेरी खुनुवा कृषि सडक	12	देविराम पाण्डे	105285.24	100000	5285.24	0	100000	9/29/2076	97848	92900	3/3/2077
351	रजिया रातामाटा आमा समुह भवन निर्माण	12	चन्दा कुँवर	132329.79	125000	7329.79	0	125000	9/27/2076	145235	125000	3/22/2077
352	खल्याखर्क आमा समुह भवन निर्माण	12	कमला आचार्य	132439.04	125000	7439.04	0	125000	9/27/2076	151783	125000	3/17/2077
353	घसेनी देउराली रातामाटा कृषि सडक	12	मुम बहादुर घ.म.	159804.3	150000	9804.3	0	150000	9/6/2076	158381	148600	2/27/2077
354	कन्या आधारभुत विद्यालय फिल्ड निर्माण	12	लोक बहादुर हुम्जा	105995.03	100000	5995.03	0	100000	9/27/2076	107484	100000	3/8/2077
355	मुसियान ढाड कोईडाँडाँ पाल्पानी मोटरबाटो	13	ज्ञान बहादुर भाट क्षेत्र	529467.38	500000	29467.4	0	500000	8/29/2076	201249	190000	3/26/2077
356	हितनटोला देखि बराह आधारभुत विद्यालय हुँदै जिमिरेखोला वेतान जोड्ने मो.वा. निर्माण	13	यम बहादुर वि.क.	539453.29	500000	39453.3	0	500000	9/4/2076	501619	464900	2/28/2077
357	प्रभाकर मा.वि. छात्रवास वा पिताम्बर स्मृति गेट निर्माण	13	बाबुराम वि.सी.	739358.84	700000	39358.8	0	700000	9/6/2076	730840	691900	3/16/2077
358	गब्दहवा खयरभट्टी बाटो मर्मत तथा हियुमपाइप	11	भुपेन्द्र कुवर	210993.38	200000	10993.4	0	200000	8/4/2076	205405	194400	11/6/2076
359	वोखर देखि जहखोला वग्र सेवा दमार गन्दी कृषि सडक	13	पदम वि.सी.	529201.5	500000	29201.5	0	500000	9/14/2076	202311	191100	3/16/2077
360	वडा स्तरीय खेल मैदान निर्माण	11	हेमराज आले	105144.67	100000	5144.67	0	100000	8/4/2076	91287	86800	11/15/2076
361	भुलावास देखि मुसियान ढाव मोटरबाटो निर्माण	13	देवि प्रसाद अधिकारी	846817	800000	46817	0	800000	9/8/2076	813122	768100	2/14/2077
362	जाबुनेवास मोटर बाटो	11	टोप बहादुर पुन	158194.76	150000	8194.76	0	150000	12/26/2076	199104.42	150000	11/15/2076
363	छाप भङ्गला सानिलेखु गोत्रेपानी र कल्लेरी खानेपानी मर्मत	13	विष्णु बहादुर भाट	634559.99	600000	34560	0	600000	9/22/2076	637865	600000	2/18/2077
364	खयरभट्टी वाहय खोप केन्द्र शौचालय निर्माण	11	गणेश दर्लामी	107665.52	100000	7665.52	0	100000	7/19/2076	103021.62	95600	11/14/2076
365	छेडा सिमलपानी गोत्रेपानी मोटरबाटो	13	सोम बहादुर भाट क्षेत्र	531439.39	500000	31439.4	0	500000	9/29/2076	208200	195900	3/16/2077
366	विभिन्न सडक मर्मत	13	गोपाल खनाल	319896.8	300000	19896.8	0	300000	10/28/2076	322632.05	300000	2/19/2077
367	मजुरेडाँडा टिक्करी टर्न जलुके मो.वा.	12	विष्णु प्रसाद गैरे	127555.34	120000	7555.34	0	120000	8/19/2076	89967	84600	11/7/2076
368	घसेनी रातामाटा कोठीया दरवारे मो.वा.	12	हुमकान्त आचार्य	529172.95	500000	29173	0	500000	8/19/2076	517005	488500	11/14/2076

सि.न.	योजना/कार्यक्रमको नाम	वडा नं.	उ.स अध्यक्षको नाम	लागत अनुमान रकम रु.	अनुदान रकम रु.	जनसहभागिता रकम रु.	कन्टेन्जेसी रकम रु.	सम्झौता मिति	खुद पाउने रकम रु.	सम्पन्न मुल्याङ्कन रकम रु.	सम्पन्न खुद भुक्तानी रकम.	सम्पन्न मिति
369	क्रेचुली सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई शौचालय निर्माण	13	टायम बहादुर गाहा	106445.06	100000	6445.06	0	100000	8/23/2076	108168.38	100000	3/11/2077
370	शिव आधारभुत विद्यालय बठेनी मोटरबाटो	14	राम बहादुर सोमरे	65101.26	60000	5101.26	0	60000	8/23/2076	50290	46300	2/8/2077
371	तल्लो डोहोटे तारिके तल्लो तारिके कुडुले चौके मो.वा.	12	ठाकुर प्रसाद बन्जारे	317891.1	300000	17891.1	0	300000	8/10/2076	311363.36	293800	11/14/2076
372	गंगा आधारभुत विद्यालय कम्पाउड निर्माण	14	पेमी सारु	166514.07	150000	16514.1	0	150000	9/1/2076	168503	150000	2077/2/29
373	कालिका मन्दिर शौचालय निर्माण	14	ज्ञान बहादुर राष्कोट	211912.13	200000	11912.1	0	200000	8/30/2076	207469	195800	2/8/2077
374	साकिधोर जरीकुना सिंचाई	14	भिमकला सुर्यवंशी	106565.66	100000	6565.66	0	100000	8/26/2076	108928.57	100000	2/8/2077
375	टनेल विउपल मौरीघार विषाधी खिरद तथा विरतरण र अनुदान कार्यक्रम	13	रामु आचार्य	600000	600000	0	0	600000	7/18/2076	600000	600000	2/22/2077
376	विक्रम वजारमा हियुमपाईप जडान तथा नाली सुधार	14	वेद बहादुर दर्लामी	317101.28	300000	17101.3	0	300000	8/25/2076	345955.33	300000	2/8/2077
377	पशु शिविर पशु तौल मेशिन खरिद अनुदान कार्यक्रम घासको विउ खरिद तथा डालेघासको विरुवा वितरण	13	रामु आचार्य	600000	600000	0	0	600000	7/18/2076	600000	600000	2/22/2077
378	खोरमोर खोला कल्वर्ट	14	सूर्य लम्तरी	850813.6	800000	50813.6	0	800000	9/17/2076	858686.73	800000	2/8/2077
379	पशु विकास महिला सहकारी मार्फत सम्पुण सेयर सदस्यहरुलाई सचेतना कार्यक्रम तथा कर्मचारी क्षमता विकास का	13	रामु आचार्य	200000	200000	200000	0	200000	7/18/2076	201050	200000	2/28/2077
380	सुखौरा सिंचाई	14	गिरीराज भट्टराई	212320.53	200000	12320.5	0	200000	9/17/2076	218489.72	200000	2/8/2077
381	खत्रीले विराए सिंचाई योजना	14	मान बहादुर विष्ट	107156.4	100000	7156.4	0	100000	9/10/2076	104323	97300	3/11/2077
382	बौरी मोटरबाटो	14	भोजराज न्यौपाने	105362	100000	5362	0	100000	9/17/2076	78146	74100	3/2/2077
383	पार्वती आधारभुत विद्यालय फिल्ड निर्माण	14	गंगा बहादुर पाण्डे	105321.45	100000	5321.45	0	100000	9/17/2076	100201	95100	3/26/2077
384	ज्योती मा.वि. ठाडा भवन निर्माण	0	लेखनाथ आचार्य	2140228.47	1000000	1140228	30000	1000000	2/5/2076	2141695.4	1000000	7/18/2076
385	सैनिकारुख खत्रीले विराए खानेपानी	14	छवि कुमार विष्ट	107516.48	100000	7516.48	0	100000	9/17/2076	109926.02	100000	2/8/2077
386	राईमाने पथेरो मर्मत	14	सिता वेल्वासे	108186.26	100000	8186.26	0	100000	9/29/2076	109335.06	100000	3/15/2077
387	आधारभुत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र भवन निर्माण शिनपा १२ अ.खा.	0	लेखनाथ भुसाल	3886920	2763994	0	0	2763994	5/31/2076	2118123	2393479	3/31/2077
388	रिजार्ज पोखरी (देसन्तरी,केमरापनी हिलेपानी)	14	गंगा बहादुर कार्की	161397.9	150000	11397.9	0	150000	9/29/2076	122375	113700	3/15/2077

सि.न.	योजना/कार्यक्रमको नाम	वडा नं.	उ.स अध्यक्षको नाम	लागत अनुमान रकम रु.	अनुदान रकम रु.	जनसहभागिता रकम रु.	कन्टेन्जेसी रकम रु.	सम्झौता मिति	खुद पाउने रकम रु.	सम्पन्न मुल्याङ्कन रकम रु.	सम्पन्न खुद भुक्तानी रकम.	सम्पन्न मिति
389	ढुङ्गेखोला मसानघाट मलामी विश्राम स्थल	14	केयर सिं सिजाली	31506.73	25000	6506.73	0	25000	9/29/2076	36029	25000	3/11/2077
390	ढाव सिंचाई योजना	14	चेतनारायण न्योपाने	212126.3	200000	12126.3	0	200000	9/24/2076	184049	173500	2/8/2077
391	जनजागृती आवासीय विद्यालय छात्रवास भवन निर्माण	0	माधव प्रसाद पौडेल	2541765	700000	1841765	0	700000	2/18/2076	2537432	698200	7/5/2076
392	विक्रम शिवालय मन्दिर निर्माण	14	हुम बहादुर पल्ली	161398.04	150000	11398	0	150000	8/19/2076	165897.13	150000	2/8/2077
393	सिद्धारा विद्युतिकरण शिनपा ९ १०	0	ज्ञानेश्वर वेल्वासे	527346.75	500000	27346.8	15000	500000	2076/4/31	56759	53800	3/22/2077
394	बढीदमार भैसीखाल फड्केपुल निर्माण	8	विमला पुन	318012.36	300000	18012.4	9000	300000	10/29/2076	324650	300000	3/3/2077
395	तिनखण्डे झोलुङ्गेपुल चरिङ्गे मोटरबाटो	8	गिर बहादुर दर्लामी	193795.48	180000	13795.5	5400	180000	10/29/2076	196988	180000	2/23/2077
396	वडा स्तरीय भलिबल प्रतियोगिता वडा नं. १४	14	नुमलाल खनाल	100000	100000	0	0	100000	12/26/2076	100000	100000	9/17/2076
397	विक्रम करेचुली मो.वा.	14	टायम बहादुर गाहा	475189.64	450000	25189.6	0	450000	8/10/2076	456936.33	432700	10/28/2076
398	पावर सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ शौचालय निर्माण	14	गगा बहादुर कार्की	211490.42	200000	11490.4	0	200000	8/10/2076	208200	196800	10/28/2076
399	पावर खानेपानी मुहान संरक्षण	14	टान बहादुर सोमरे	215696.19	200000	15696.2	0	200000	8/10/2076	216348.43	200000	10/29/2076
400	विक्रम मुन्द्रिवास कुशुमघाट मो.वा.	14	लोकनाथ खनाल	211233.91	200000	11233.9	0	200000	7/6/2076	218108.33	200000	10/29/2076
401	सुखौरा मो.वा.	14	हरि प्रसाद खनाल	191537.14	180000	11537.1	0	180000	8/19/2076	194063.51	180000	11/4/2076
402	पावर ओढारपाटा काउले मो.वा.	14	अर्जुन खम्बाकी	106051.41	100000	6051.41	0	100000	7/20/2076	107077.06	100000	11/5/2076
403	ओढारपाटा सिंचाई योजना	14	हुम बहादुर पुन	109555.06	100000	9555.06	0	100000	8/25/2076	109555.06	100000	11/4/2076
404	नवजात शिशु स्याहार कार्यक्रम	14	नुमलाल खनाल	50000	50000	0	0	50000	9/17/2076	4363	44363	3/17/2077
405	महिला दलित युवा जेष्ठ नागरिक अपाङ्ग लक्षित कार्यक्रम	14	नुमलाल खनाल	285000	285000	0	0	285000	9/16/2076	63466	63466	3/25/2077
406	विद्यालय सुधार योजना	14	नुमलाल खनाल	600000	600000	0	0	600000	9/16/2076	131482	581482	3/17/2077
407	सरसफाई तथा स्वयंम सेविका विशेष कार्यक्रम	14	नुमलाल खनाल	200000	200000	0	0	200000	9/16/2076	160000	173261	3/17/2077
408	सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ व्यवस्थापन	14	नुमलाल खनाल	100000	100000	0	0	100000	9/16/2076	20000	100000	3/17/2077
409	प्रहरी चौकी भवन निर्माण १३	13	दिपक परियार	421911.64	400000	21911.6	12000	400000	8/10/2076	375013	355500	10/29/2076
410	कालिका मालिका मन्दिर निर्माण	14	प्रेम प्रसाद खनाल	315861.29	300000	15861.3	9000	300000	6/27/2076	319444.45	300000	11/1/2076
411	फिरफिरे स्वास्थ्य केन्द्र देखि मन्त्रे मा.वि.मो.वा.	1	दिपक अधिकारी	423898.35	400000	23898.4	9000	400000	9/7/2076	430161.43	400000	11/2/2076
412	प्रभाकर मा.वि छात्रवास भवन निर्माण	13	राम बहादुर वि.सी.	638362.8	600000	38362.8	18000	600000	9/6/2076	558662	525000	3/16/2077

सि.न.	योजना/कार्यक्रमको नाम	वडा नं.	उ.स अध्यक्षको नाम	लागत अनुमान रकम रु.	अनुदान रकम रु.	जनसहभागिता रकम रु.	कन्टेन्जेसी रकम रु.	सम्झौता मिति	खुद पाउने रकम रु.	सम्पन्न मुल्याङ्कन रकम रु.	सम्पन्न खुद भुक्तानी रकम.	सम्पन्न मिति
413	खोरमोर खोला झो.पु. निर्माण	14	ठग बहादुर सारु म	4351418	1175000	3176418	0	1175000	11/5/2076	4412995.2	1173306	2/18/2077
414	गल्दुङ खानेपानी योजना मर्मत सुधार	6	धन बहादुर आले	429184.69	400000	29184.7	12000	400000	9/6/2076	428113	399000	2077/2/32
415	फेरा जरीकुना मोटरबाटो	14	यम कुमार राना	211499.4	200000	11499.4	6000	200000	8/26/2076	193802	178200	3/2/2077
416	कोडाँडा गंगा फाट मोटरबाटो	2	गोविन्द प्रसाद वन्जा	534789.47	500000	34789.5	15000	500000	9/15/2076	424251	396600	2/25/2077
417	सिलिङ्गखोला झोलुङ्गेपुल निर्माण	9	नम बहादुर रेशमी	4333928	1197500	3136428	0	1197500	9/26/2075	4481471	1195423	2/18/2077
418	बाहुनखर्क मन्दिर मर्मत	13	बम बहादुर भट्टराई	223047.59	200000	23047.6	6000	200000	9/16/2076	180295	161600	3/8/2077
419	लुङ्गी खोला झोलुङ्गेपुल निर्माण	11	धुवराज पन्थी	4829297	1657000	3172297	0	1657000	10/29/2075	9011336	1654004	2/25/2077
420	लिसिकुना खानेपानी	10	ओम बहादुर गुरुङ्ग	114576.23	100000	14576.2	3000	100000	9/17/2076	118160.34	100000	3/14/2077
421	हडाहा खानेपानी	14	राजन भट्टराई	656444.95	600000	56445	18000	600000	9/17/2076	657844.11	600000	2/8/2077
422	पाथीचौर उपल्लागाउँ खानेपानी	1	पित बहादुर रेशमी	105591.5	100000	5591.5	3000	100000	9/17/2076	98059	92800	3/15/2077
423	कुशुमघाट गन्दी मोटरबाटो	14	दुर्गा बहादुर घर्ती म	473949.99	450000	23950	13500	450000	9/17/2076	448708	426000	3/2/2077
424	मन्त्रे धारा खेल मैदान निर्माण	1	नारायण अधिकारी	211658.44	200000	11658.4	0	200000	9/17/2076	209000	197400	3/2/2077
425	जलुके ताल निर्माण	7	पिताम्बर सारु	1056037.95	1000000	56038	30000	1000000	10/10/2076	700746	663500	3/14/2077
426	मुलावारी पधेरामुनी खेल मैदान निर्माण	2	प्रदिप खत्री	107756.2	100000	7756.2	3000	100000	9/28/2076	99633	92400	2077/2/30
427	गडेरीखोला दोबाटा तटबन्धन	11	भिउ बहादुर रोका	1053011.38	1000000	53011.4	30000	1000000	10/12/2076	1055267	1000000	2/22/2077
428	कोप्चेवास खानेपानी	4	तारा घर्ती	105847.75	100000	5847.75	3000	100000	9/28/2076	106351.1	100000	1/26/2077
429	दुमारवेशी कानाचौर राङ्गकास बोक्सेचौर डिही खमारी मो.वा.	9	धन बहादुर पुलामी	1053724.89	1000000	53724.9	30000	1000000	10/28/2076	1050713	997100	3/14/2077
430	भाविनि करावेसी मो.वा.	5	युवराज गैरे	527597.56	500000	27597.6	15000	500000	9/27/2076	525325	497700	3/14/2077
431	टिक्करी दुङ्गेसेरा मो.वा.	11	देवेन्द्र रेशमी	1053555.33	1000000	53555.3	30000	1000000	10/22/2076	1039787	986900	3/10/2077
432	बाके ढोडेनी खा.पा.	11	गिरीजा बाबु दर्जि	422221.25	400000	22221.3	12000	400000	8/19/2076	397242	376300	3/24/2077
433	कटासे ओखले छहरा मो.बा.	14	देवराज पन्थी	210796.15	200000	10796.2	6000	200000	8/19/2076	214354.85	200000	2/18/2077
434	ओखलुङ्गा खा.पा.मर्मत	4	अम्मर बहादुर थापा	211187.41	200000	11187.4	6000	200000	9/1/2076	189425	179300	2/25/2077
435	बडाचौर ठुलाखर्क मो.वा.	2	हिमलाल सोमै	214186.5	200000	14186.5	6000	200000	9/9/2076	212710	198600	2/9/2077
436	ढाव खानेपानी	14	यज्ञमुर्ति न्योपाने	526828.73	500000	26828.7	15000	500000	9/24/2076	533174	500000	2077/2/29
437	मौवावारी पुल निर्माण	11	टिकाराम भट्टराई	740394.04	700000	40394	21000	700000	7/26/2076	759235.69	700000	3/14/2077
438	जेष्ठ नागरिक भवन निर्माण	3	नरेन्द्र प्रसाद भण्डार	543035.56	500000	43035.6	1500	500000	9/29/2076	482589	444300	3/31/2077
439	अमराइ उपल्लो बजार मो.वा.	4	यमेन्द्र पौडेल	527772.65	500000	27772.7	15000	500000	9/29/2076	512589	485600	3/10/2077
440	वसपार्क जोगिनीकोट टुण्डीखेल मोटरबाटो	4	विष्णु बहादुर वेल्वास	527552.19	500000	27552.2	15000	500000	9/29/2076	480619	455500	3/23/2077
441	शिवादह सानाढुङ्ग्रे माझीदमार मो.वा.	6	यम बहादुर गाहा	842154.57	800000	42154.6	24000	800000	10/7/2076	834979	793000	3/2/2077
442	दुङ्गेसेरा बाटुले मोटरबाटो	11	मन बहादुर सुनारी	750197.28	700000	50197.3	21000	700000	10/28/2076	713907	666100	3/12/2077

सि.न.	योजना/कार्यक्रमको नाम	वडा नं.	उ.स अध्यक्षको नाम	लागत अनुमान रकम रु.	अनुदान रकम रु.	जनसहभागिता रकम रु.	कन्टेन्जेसी रकम रु.	सम्झौता मिति	खुद पाउने रकम रु.	सम्पन्न मुल्याङ्कन रकम रु.	सम्पन्न खुद भुक्तानी रकम.	सम्पन्न मिति
443	सुस्थमनस्थिति विद्यालय भान्साघर निर्माण	2	कमल प्रसाद न्यौपाने	333567.87	300000	33567.9	9000	300000	9/29/2076	331422.1	300000	3/17/2077
444	ज्योति मा.वि. फिल्ड तथा चौपारी व्यवस्थापन	4	रमा वेल्वासे	532082.87	500000	32082.9	15000	500000	10/28/2076	536150	500000	3/28/2077
445	दमारवेसी आपकारुख मो.वा. मर्मत सुधार	6	डाल कुमारी भण्डारी	319119.85	300000	19119.9	9000	300000	9/29/2076	301511	283400	3/23/2077
446	साहुटोला खनालटोला मोटरबाटो	3	अर्जुन खनाल	162347.78	150000	12347.8	0	150000	9/15/2076	140072	129400	2077/2/32
447	हंसवाहीनी आधारभुत विद्यालय वाश सहितको शौचालय निर्माण	9	नुम बहादुर रेशमी	737896.1	700000	37896.1	0	700000	9/1/2076	570908	541500	3/20/2077
448	पार्वती आधारभुत विद्यालय करेचुली शौचालय निर्माण	14	टायम बहादुर गाहा	738136.82	700000	38136.8	0	700000	9/29/2076	631011	598900	3/26/2077
449	भूमिकास्थान धनुखर्क भुल्के वतासे मो.वा.	5	भोलाराम पौडेल	210611.83	200000	10611.8	0	200000	7/28/2076	200284	190100	1/29/2077
450	जनजागृती आधारभुत विद्यालय भवन निर्माण	2	मानसिंह खत्री	1693101.61	1600000	93101.6	0	1600000	9/29/2076	1747560.4	1600000	3/17/2077
451	हरिओमखोला धुलेपुल हरि वहादुर घर हुँदै हररुख मो.वा.	12	लिलाधार गैरे	158471.82	150000	8471.82	0	150000	8/19/2076	140912	133300	2/23/2077
452	ठाटीकापाटा पोखरा कल्लेरी महिला मेत्री प्रतिकालय निर्माण	13	गिता वि.सी.	111809.87	100000	11809.9	3000	100000	9/8/2076	112193.5	100000	1/29/2077
453	भेडावारी सिंचाइ योजना	1	राम बहादुर चुदाली	54875.4	50000	4875.4	1500	50000	9/12/2076	54875.4	50000	2/15/2077
454	जनता आधारभुत विद्यालय भवन निर्माण नयाँबस्ती	9	रोम बहादुर खत्री	1810314.4	1600000	210314	0	1600000	9/1/2076	1816391	1600000	2/18/2077
455	घर्तिसरा पुरानामन्ड्रे करम्दीप मो.वा.	1	हरिलाल भण्डारी	159643.36	150000	9643.36	0	150000	7/18/2076	155434	146000	1/4/2077
456	मालिका आधारभुत विद्यालय भवन निर्माण	13	नम बहादुर वि.सी.	1684944	1600000	84944	0	1600000	9/29/2076	1661848	1578000	3/29/2077
457	वेलखोला गोरेटो बाटो निर्माण	11	अद बहादुर पुन	52837.26	50000	2837.26	0	50000	8/22/2076	53024	50000	2/18/2077
458	ज्ञानदिप आधारभुत विद्यालय भवन निर्माण	5	हुम बहादुर उचै	1699899.58	1600000	99899.6	0	1600000	9/15/2076	1160307	1092100	3/29/2077
459	पिरापानी हाडफाल्नेटोल खानेपानी मर्मत	12	हुमा गैरे	52826.4	50000	2826.4	0	50000	9/10/2076	57497.68	50000	12/30/2076
460	जनसहभागिता आधारभुत विद्यालय भवन निर्माण	7	शिवलाल आचार्य	1752779.97	1600000	152780	0	1600000	9/29/2076	1420406	1296500	3/30/2077
461	घर्तिसरा प्रा.वि. चर्पि तथा खानेपानी मर्मत	1	शिवलाल खनाल	109244.64	100000	9244.64	0	100000	7/10/2076	114129.19	100000	12/28/2076
462	पंचासे घोरबन्दा खानेपानी आयोजना	2	मोम बहादुर गुरुङ्ग	1058873.4	1000000	58873.4	0	1000000	10/28/2076	1058873	1000000	3/5/2077
463	हल्दे खारखोला कुडापानि सुखौरा खा.पा.	1	चुरामणी रास्कोटी	107557.13	100000	7557.13	0	100000	8/14/2076	106250	98700	12/28/2076

सि.न.	योजना/कार्यक्रमको नाम	वडा नं.	उ.स अध्यक्षको नाम	लागत अनुमान रकम रु.	अनुदान रकम रु.	जनसहभागिता रकम रु.	कन्टेन्जेसी रकम रु.	सम्झौता मिति	खुद पाउने रकम रु.	सम्पन्न मुल्याङ्कन रकम रु.	सम्पन्न खुद भुक्तानी रकम.	सम्पन्न मिति
464	बैंक टोडेनी बाह्य खोप केन्द्र भवन निर्माण	11	रवि चन्द्र सोती	376666.68	350000	26666.7	10500	350000	10/29/2076	373500	347000	3/12/2077
465	सरोकार महिला समूह भवन निर्माण	5	मिठु पौडेल	1286120.88	1200000	86120.9	0	1200000	10/10/2076	1490415.1	1200000	3/17/2077
466	छङ्गछङ्गे पदमे खानेपानी	3	घनश्याम अधिकारी	1375439.69	1300000	75439.7	30000	1300000	9/29/2076	1353895	1279600	3/26/2077
467	ठुला पधेरा ठुला ढुङ्गे खानेपानी आयोजना मर्मत सम्भार	6	झविन्द्र पाण्डेय	1088718.6	1000000	88718.6	30000	1000000	10/29/2076	1090740.4	1000000	3/23/2077
468	सुपा देउराली मन्दिर निर्माण फिल्ड व्यवस्थापन	12	आत्माराम भट्टराई	526605.52	500000	26605.5	15000	500000	8/19/2076	520851	494500	12/30/2076
469	सुधा मा.वि. कम्पाउण्ड तारवार तथा मेशिनरी वाल निर्माण	5	छविलाल पौडेल	213985.69	200000	13985.7	0	200000	10/29/2076	102093	95400	3/30/2077
470	वोयर जातका बोका खरिद गोठ खोर सुधार दुधमा अनुदान	12	हरि कुमारी आचार्य	1030000	1030000	430000	0	1030000	12/1/2077	1083916	600000	3/25/2077
471	बोयर वोका खरिद तथा विरतण कार्यक्रम	0	तारापती क्षेत्री	400000	310000	90000	0	310000	12/5/2076	400000	310000	2/3/2077
472	ढिकमाथी कालाखोला मो.वा. निर्माण	7	तुल्सीराम राउत	185449.16	150000	35449.2	0	150000	9/15/2077	153970	145700	1/26/2077
473	आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र भवन निर्माण शिनपा ६	6	लेखनाथ भुसाल	3886920	2782903.8	0	0	2782903.8	5/31/2076	2088968.3	2360534.4	3/31/2077
474	आलु विउ वितरण कार्यक्रम वडा नं. ६	6	नारायण पाण्डेय	50000	50000	0	0	50000	1/31/2077	50000	50000	1/31/2077
475	मगर भाषा प्रशिक्षण	6	नारायण पाण्डेय	50000	50000	0	0	50000	1/31/2077	50000	50000	1/31/2077
476	बाल विकास देखि कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थिलाइ टिफिन वक्स तथा शैक्षिक सामग्री वितरण र एक विद्यालयलाइ (१ देखि ३ कक्षा सम्म) दिवा खाजा व्यवस्थापन	13	रामु आचार्य	600000	600000	0	0	600000	7/18/2076	600000	600000	2/3/2077
477	सुनौला हजार दिनका गर्ववती सुत्केरी र किशोर किशोरीहरुलाइ स्वास्थ्य तथा पोषण सम्वन्धि क्षमता विकास तालिम तथा म.सो.से.लाइ दराज खरिद तथा वितरण कुपोषित बालबालिकालाइ पोषण युक्त खानेकुरा वितरण	13	रामु आचार्य	500000	500000	0	0	500000	7/18/2076	500000	500000	2/3/2077
478	आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र भवन निर्माण ९	9	बसन्त भुसाल	3886920	3171490.2	0	2E+05	3171490.2	5/31/2076	2296032.4	2594516.6	3/31/2077
479	आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र भवन निर्माण ११	11	बसन्त भुसाल	3888754.63	3075899.9	0	1E+05	3075899.9	9/15/2076	2196267.4	2481782.1	3/31/2077

सि.न.	योजना/कार्यक्रमको नाम	वडा नं.	उ.स अध्यक्षको नाम	लागत अनुमान रकम रु.	अनुदान रकम रु.	जनसहभागिता रकम रु.	कन्टेन्जेसी रकम रु.	सम्झौता मिति	खुद पाउने रकम रु.	सम्पन्न मुल्याङ्कन रकम रु.	सम्पन्न खुद भुक्तानी रकम.	सम्पन्न मिति
480	सुरक्षा सम्वन्धि सचेतना कार्यक्रम	0	कमल सिंह कुवर	200000	200000	0	0	200000	5/30/2076	200000	200000	1/4/2077
481	आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र भवन निर्माण ४	4	किरण अधिकारी	3887951	2985553.5	0	2E+05	2985553.5	9/21/2076	1872163.2	2115544.4	3/31/2077
482	ठाडा अमराइ जुकेना जलुके सडक (सडक वोर्ड नेपाल)	0	हरि प्रसाद गैरे	1334659	739176.76	0	0	739176.76	10/28/2076	651235.24	735895.82	2/14/2077
483	आँपचौर सिचाई योजना	6	भोजराज पाण्डे	158409.44	150000	8409.44	0	150000	9/15/2076	106461	100500	2/16/2077
484	भेडामारे सिमलपानी पावरा विक्रम सडक	0	काशिराम वस्याल	9999891	6472693	0	3E+05	6472693	10/27/2076	2395925.8	2707397.1	3/31/2077
485	लाहापे मा.वि. कम्पाउण्ड तारवार	8	मिना गिरी	737070.11	700000	37070.1	0	700000	10/29/2076	652086	619200	3/20/2077
486	सुचना संचार र पत्रपत्रिका कार्यक्रम वडा नं. ६	6	नारायण पाण्डेय	50000	50000	0	0	50000	12/8/2076	50000	50000	3/24/2077
487	स्टेचर खरिद वडा नं. ६	6	नारायण पाण्डेय	30000	30000	0	0	30000	12/8/2076	30000	30000	3/12/2077
488	सरसफाई सम्वन्धि कार्यक्रम	6	नारायण पाण्डेय	50000	50000	0	0	50000	12/8/2076	50000	50000	3/23/2077
489	सुवर्णखाल स्वास्थ्य चौकी कार्यालय व्यवस्थापन	1	कल्पना भण्डारी	200000	200000	0	0	200000	2/21/2077	204855	200000	3/26/2077
490	टिक्करी मोवाबारी खयरभट्टी बनकसवास मो.वा	0	नवराज भुसाल	2636534.5	2500000	211535	75000	2500000	10/29/2076	1511535	1433200	3/26/2077
491	जेष्ठ नागरिक वलाङ्क्रेट वितरण	0	महेन्द्र गोपाल धोजू	500000	500000	0	0	500000	2/28/2077	499460	499460	3/9/2077
492	विद्यार्थिहरुलाई पोसाक वितरण	4	ममता क्षेत्री	130000	130000	0	0	130000	2/28/2077	129820	129820	3/23/2077
493	रानाखोला लिफ्ट खा.पा.दलित उपभोक्तालाई खा.पा.हिल टंकी वितरण	4	ममता क्षेत्री	200000	200000	0	0	200000	2/28/2077	199952	199952	3/28/2077
494	बंगुर पालन कार्यक्रम	4	ममता क्षेत्री	220000	220000	0	0	220000	2/28/2077	220000	220000	3/23/2077
495	ग्रामीण तथा सामुदायिक स्वास्थ्य विकास केन्द्र नेपाल	0	ठाकुर प्रसाद अधिकारी	538500	538500	0	0	538500	4/1/2076	1077000	538500	2077/2/29
496	हरि मा.वि.भवन निर्माण	5	शुशिल वस्नेत	1006873	823833.02	0	0	823833.02	11/14/2076	204925.56	231565.88	3/31/2077
497	सुधा मा.वि. भवन निर्माण	5	शुशिल वस्नेत	1203133	922316.06	0	0	922316.06	11/14/2076	141089.4	159431.02	3/31/2077
498	विभिन्न वस्तीमा जंगली जनावरबाट वाली संरक्षणको लागि हेरालु व्यवस्थापन (विभिन्न वस्तीमा जंगली ज.वा.स १३)	13	कृपा बहादुर भाट	130000	130000	0	0	130000	4/1/2076	130000	130000	2077/2/29
499	खन्नेपानी खानेपानी योजना निर्माण	7	शुशिल वस्नेत	1651377.91	1494639	0	0	1494639	11/14/2076	1175229.2	1328009	3/31/2077
500	घुम्ती घोरबन्दा सडक स्तरोन्ती (पहिलो ठेक्का प्रतिभा)	2	बेदुलाल भुसाल	1305854.6	683110.43	0	0	683110.43	11/4/2076	598005.25	675745.93	3/30/2077
501	भेडामारे सिमलपानी पावरा सडक मर्मत सुधार (सडक वोर्ड पहिलो)	0	मधु पौडेल	1336795.7	959241.29	0	0	959241.29	11/14/2076	827559.42	935142	3/23/2077

सि.न.	योजना/कार्यक्रमको नाम	वडा नं.	उ.स अध्यक्षको नाम	लागत अनुमान रकम रु.	अनुदान रकम रु.	जनसहभागिता रकम रु.	कन्टेन्जेसी रकम रु.	सम्झौता मिति	खुद पाउने रकम रु.	सम्पन्न मुल्याङ्कन रकम रु.	सम्पन्न खुद भुक्तानी रकम.	सम्पन्न मिति
502	सितापुर सुवर्णखाल नेटापोखरा सडक मर्मत (सडक बोर्ड नेपाल पहिला)	0	काशिराम वस्याल	1336045.4	974842.24	0	0	974842.24	11/14/2076	308000	348000	3/30/2077
503	सडक सोलार वक्ति जडान कार्य	0	दिपक अल्फा सोला	1727126.4	1648800	0	0	1648800	2/14/2077	1260000	1648800	3/31/2077
504	संचार सम्बन्धि विभिन्न का शि (डकुमेन्टी निर्माण एन्जिला वि.ए.)	0	मुक्तिनाथ भुसाल	200000	200000	0	0	200000	2/1/2077	200000	200000	2077/2/30
505	भेडामारे सिमलपानी पावर विक्रम सडक (दोस्रो ठेक्का सा.नि.से)	0	काशिराम वस्याल	9999891.79	6214075.1	0	0	6214075.1	10/27/2076	1467325	1658077.3	3/31/2077
506	भेडामारे सिमलपानी पावर विक्रम सडक (तेस्रो सम्झौता सागर नि.से)	0	काशिराम वस्याल	3594679.3	2703988.3	0	0	2703988.3	3/5/2077	540906	611223.78	3/31/2077
507	भेडामारे सिमलपानी पावर विक्रम सडक (चौथो सम्झौता डसुराम)	0	डासुराम विष्ट	950312.6	900000	50312.6	0	900000	2077/2/30	810021	767000	3/30/2077
508	डमरुदहको जिर्णोद्धार तथा स्तरोन्नती (पहिलो सम्झौता भुसाल क.)	0	आकाश भुसाल	5015332.62	2688469.4	0	0	2688469.4	10/28/2076	820227.37	926826.46	3/31/2077
509	विभिन्न सडक मर्मत सु. अन्तगत सितापुर सुवर्णखाल नेटापोखरा सडक (ऋषिराम)	0	ऋषिराम घिमिरे	56762	50000	6762	0	50000	6/21/2076	57253	50000	3/24/2077
510	महर्षि पतञ्जलीको मन्दिर तथा शालिक निर्माण वडा नं. ७	7	आकाश भुसाल	5003358.34	3216198.4	0	0	3216198.4	10/9/2076	335513.95	379130.76	3/31/2077
511	आर्मीगेट हस्पिटल सडक स्तरोन्नती (प्रथम सम्झौता भुसाल)	0	आकाश भुसाल	5000206.53	2592931.1	0	0	2592931.1	10/9/2076	1089043	1230609.3	3/31/2077
512	सितापुर विभिन्न खानेपानी मर्मत २	2	प्रदिप मिश्र	1300863.43	1296752.5	0	0	1296752.5	2/27/2077	1142331.9	1290835	3/29/2077
513	नि शुल्क वितरणको लागि ओषधी तथा सजिकल सामग्री खरिद कार्य	0	इंक प्रसाद गौतम	2503065.22	1336072	0	0	1336072	2/21/2077	160400	1336072	3/12/2077
514	सितापुर सुवर्णखाल मन्ड्रे नेटापोखरा सडक (लिब्दी मन्ड्रे मा.वि.मेडिकल चोक खण्डमा काम गर्ने)	0	मधु पौडेल	999730.98	656128.57	0	0	656128.57	1/24/2077	348465.23	393765.7	3/31/2077
515	ठाडखोला पदमगौरा खानेपानी योजना वडा नं. ९	9	कृष्ण घ.म.	1997258.68	1782499.5	0	0	1782499.5	1/24/2077	1567771.7	1771582	3/31/2077
516	जुकेपानी शिवादह खानेपानी मर्मत	6	सागर कुमार दर्जा	211530.82	200000	11530.8	0	200000	9/9/2076	203599	192500	2077/2/32
517	अमराइ जुकेना देउराली ऐरावती सडक (पतञ्जली मार्ग) पिटिआर (तेस्रो)	0	ऋषिराम अधिकारी	17301595	8312986.3	0	0	8312986.3	11/4/2076	6675568.3	7543392.2	3/30/2077
518	जुकेना अमराइ देउराली ऐरावती सडक (पतञ्जली मार्ग) भुसाल (चौथो)	0	आकाश भुसाल	8769705.29	5415304.7	0	0	5415304.7	2077/2/32	393180	444293.4	3/31/2077
519	आपचौर सिंचाइ योजना वडा नं. ६	6	शुशिल बस्नेत	1998694.23	1653081.5	0	0	1653081.5	1/31/2077	1461355	1651331.2	3/31/2077

सि.न.	योजना/कार्यक्रमको नाम	वडा नं.	उ.स अध्यक्षको नाम	लागत अनुमान रकम रु.	अनुदान रकम रु.	जनसहभागिता रकम रु.	कन्टेन्जेन्सी रकम रु.	सम्झौता मिति	खुद पाउने रकम रु.	सम्पन्न मुल्याङ्कन रकम रु.	सम्पन्न खुद भुक्तानी रकम.	सम्पन्न मिति
520	मुलखोला केलासे खानेपानी योजना रोजगार	3	इन्द्रमणि आचार्य	151039	150000	1039	0	150000	3/1/2077	150024	148900	3/27/2077
521	वडा नं. ९ कृषि सम्बन्धि कार्यक्रम	9	हेमन्त कुमार भट्टराइ	120000	120000	0	0	120000	3/1/2077	20000	120000	3/16/2077
522	नमुना विद्यालय अनुदान (पाकुरी आधारभुत विद्यालय)	9	हेमन्त कुमार भट्टराइ	100000	100000	0	0	100000	3/1/2077	100000	100000	3/16/2077
523	कृषि सम्बन्धि कार्यक्रम संचालन वडा नं. १४ (फ्रेसहाउस प्रोत्सान का संसोन)	14	विष्णुमाया भट्टराइ	209800	200000	9800	0	200000	3/2/2077	200000	200000	3/19/2077
524	कृषि सम्बन्धि कार्यक्रम वडा नं. १२	12	हरि कुमारी आचार्य	120000	120000	0	0	120000	3/4/2077	236294	120000	3/25/2077
525	स्टेचर तथा फर्निचर खरिद शिनपा ९	9	हेमन्त कुमार भट्टराइ	50000	50000	0	0	50000	3/4/2077	10000	50000	3/16/2077
526	सुचना तथा संचार सम्बन्धि कार्यक्रम	9	हेमन्त कुमार भट्टराइ	50000	50000	0	0	50000	3/3/2077	10000	50000	3/16/2077
527	काडेतार खरिद गरी वाली सुरक्षण कार्य (विभिन्न वस्तीमा जंगली ज.बा.स १३)	13	इश्वरा पाण्डे	529428.46	500000	29428.5	0	500000	3/4/2077	439594	415100	3/29/2077
528	भुवनपाटा मुलावारे टोल पातालटोल नयागाउ मो.वा रोजगार	2	कमल प्रसाद घिमिरे	225349	225000	349	0	225000	3/4/2077	226649	225000	3/26/2077
529	झिरा पाडेरी अदम्बर घोरवास वाणगा सडक निर्माण रोजगार	2	रवि अधिकारी	226180	225000	1180	0	225000	3/4/2077	226744	225000	3/25/2077
530	वडा कार्यालयको चर्पी तथा खानेपानी मर्मत	1	झविलाल वेल्वासे	211615.19	200000	11615.2	0	200000	3/4/2077	208376	196900	3/29/2077
531	वसेनी चिउरीथरी वामथरी घुडका सिंचाइ योजना	9	मान बहादुर घर्ति	158914.32	150000	8914.32	0	150000	11/6/2076	150387	141900	3/9/2077
532	खेलकुद कार्यक्रम वडा नं. ४	4	ममता क्षेत्री	150000	150000	0	0	150000	3/4/2077	149991	149991	3/28/2077
533	वडा नं. ४ कृषि सम्बन्धि कार्यक्रम	4	ममता क्षेत्री	200000	100000	100000	0	100000	3/4/2077	200000	100000	3/25/2077
534	डोहोटे अमिता पार्क खा.पा. टंकी निर्माण	12	हुम बहादुर हुम्जाली	90861.42	80000	10861.4	0	80000	3/4/2077	99118	80000	3/24/2077
535	विभिन्न सडक मर्मत सु. अन्तर्गत देउराली जलुके लामाताल सडक (..)	0	पोम नारायण पौडेल	117315	110000	7315	0	110000	6/27/2076	117376.27	110000	3/24/2077
536	अमराइ जुकेना देउराली ऐरावती सडक (पतञ्जली मार्ग) धर्मराज नि (दोस्रो स.)	0	कृष्ण बहादुर घ.म.	499976.51	494200.98	0	0	494200.98	6/27/2076	435942	492614.47	3/27/2077
537	अमराइ जुकेना देउराली ऐरावती सडक (पतञ्जली मार्ग) रिजाल (प्रथम स.)	0	केशव रिजाल	497382.97	481841.61	0	0	481841.61	6/27/2076	425429.9	480735.79	3/25/2077

सि.न.	योजना/कार्यक्रमको नाम	वडा नं.	उ.स अध्यक्षको नाम	लागत अनुमान रकम रु.	अनुदान रकम रु.	जनसहभागिता रकम रु.	कन्टेन्जेसी रकम रु.	सम्झौता मिति	खुद पाउने रकम रु.	सम्पन्न मुल्याङ्कन रकम रु.	सम्पन्न खुद भुक्तानी रकम.	सम्पन्न मिति
538	ठूलाढुङ्ग्रे ठाटीचौर मोटरबाटो निर्माण रोजगार	6	सन्दीप कुमार दर्लाम	300087.03	300000	87.03	0	300000	3/4/2077	300795	300000	3/29/2077
539	राजशा. योजना. जन्शी सम्बन्धि तालिम तथा सफ्टवेयर खरिद	0	विक्रम कुँवर	500000	491550	0	0	491550	9/15/2076	491550	491550	3/8/2077
540	अधिकारी भनभने मोटरबाटो निर्माण रोजगार	6	दान बहादुर पेङ्गनी	150012.99	150000	12.99	0	150000	3/4/2077	150808	150000	3/29/2077
541	पोखरी झाक्री झक्रेनी भूमिकास्थान न.पा. १० सम्म जोडनेमोटरबाटो रोजगार	5	तारा प्रसाद न्यौपाने	225251.73	225000	251.73	0	225000	3/4/2077	183747	183500	3/29/2077
542	लाहापे शाखाबाटोमा पक्की नाली निर्माण रोजगार	8	लेख बहादुर राना	201873.24	200000	1873.24	0	200000	3/4/2077	208159.69	200000	3/27/2077
543	बुडिदमार छतिवन बेलौते पक्की नाली निर्माण रोजगार	8	तेज बहादुर पुन	151253.58	150000	1253.58	0	150000	3/4/2077	156753	150000	3/29/2077
544	तिनखण्डे झोलुङ्गेपुल चरिङ्गे मो.वा.मा पक्की नाली निर्माण रोजगार	8	हरि बहादुर रखाल	101752.41	100000	1752.41	0	100000	3/4/2077	102302.42	100000	3/23/2077
545	चिउरीथरी देखी तिनखण्डे झोलुङ्गेपुल देखी अमिले दमार गोरेटोबाटो रोजगार	9	गोपाल विष्ट	100182	100000	182	0	100000	3/4/2077	102751	100000	3/24/2077
546	नयाँबस्ति सिस्ने पाँकुरी बराहदह क्षेत्र नाली तथा गोरेटो बाटो निर्माण रोजगार	9	टेक बहादुर खत्री	200686.5	200000	686.5	0	200000	3/4/2077	203897	200000	3/24/2077
547	मुस्लेघाट पदमे खानेपानी रोजगार	3	पुस्करनाथ घिमिरे	153717.2	150000	3717.2	0	150000	3/4/2077	306393	150000	3/27/2077
548	साहोबासे कडुले डोहोटे सिंचाई रोजगार	12	ठाकुर प्रसाद बन्जारे	152652.15	150000	2652.15	0	150000	3/4/2077	153454	150000	3/24/2077
549	जलुके पाखाँचौर कुलो बाध निर्माण रोजगार	7	नवराज आचार्य	225850.9	225000	850.899	0	225000	3/4/2077	225795.06	225000	3/29/2077
550	सुखौरा प्रतिकालय मोटरबाटो गुरुका थान मन्दिर जाने पदमार्ग रोजगार	14	शोभा नेपाली	201588.21	200000	1588.2	0	200000	3/4/2077	180443	179000	3/26/2077
551	मुन्त्रीबास करेचुली बाटो रोजगार	14	टायम बहादुर गाहा	250867.62	250000	867.62	0	250000	3/4/2077	251801.19	250000	3/26/2077
552	करापु करावेशी शि.न.पा. १० जोडने बाटो निर्माण रोजगार	5	ईश्वरी प्रसाद वेल्बासे	225251.73	225000	251.73	0	225000	3/4/2077	167117	166900	3/29/2077
553	फुर्सकलो सिंचाई तथा वाध निर्माण रोजगार	7	पुरन जी.सी.	225588.13	225000	588.13	0	225000	3/4/2077	225547.41	225000	3/29/2077
554	देउराली घाटदेखि जयकोट पर्यटकीय स्थल जोड्ने मो.वा. निर्माण रोजगार	12	दुर्गा बहादुर थापा	101269.8	100000	1269.8	0	100000	3/4/2077	101373	100000	3/23/2077
555	दमार वालज्योती आ.वि. देखि खुम्चिकोट खल्याखर्क गोरेटोबाटो रोजगार	12	नरेन्द्र आचार्य	101388.65	100000	1388.65	0	100000	3/10/2077	101933.23	100000	3/25/2077

सि.न.	योजना/कार्यक्रमको नाम	वडा नं.	उ.स अध्यक्षको नाम	लागत अनुमान रकम रु.	अनुदान रकम रु.	जनसहभागिता रकम रु.	कन्टेन्जेसी रकम रु.	सम्झौता मिति	खुद पाउने रकम रु.	सम्पन्न मुल्याङ्कन रकम रु.	सम्पन्न खुद भुक्तानी रकम.	सम्पन्न मिति
556	शि.न.पा. १०का मोटरबाटो निर्माण	10	हिमलाल बेल्लासे	350934.36	350000	934.36	0	350000	3/4/2077	355880	350000	3/29/2077
557	शि.न.पा. १० का काठेखोला बाटुले झाम्टेपाटा कुलो तथा बाध निर्माण रोजगार	10	अजय भुसाल	100342.96	100000	342.96	0	100000	3/4/2077	102138	100000	3/29/2077
558	हरै सामकोट सडक	10	लोकेन्द्र वेल्वासे	527320.04	485000	27320	15000	485000	12/22/2076	495947	470200	3/27/2077
559	नमुना लाइभस्टक एण्ड एग्रीकल्चर सेन्टर वडा नं. ४ र १४ निर्माण	0	विष्णु प्रसाद न्यौपाने	9999972.4	5000000	4999972	0	5000000	3/4/2077	3661290	1830600	3/26/2077
560	कृषि उत्पादन अभिवृद्धी कार्यक्रम (एच डि पी पाइप खरिद)	0	प्रकाश थापा	2426675	2426675	0	0	2426675	2/27/2077	2147500	2426675	3/12/2077
561	अपाङ्ग सहयोग सामाग्री कार्यक्रम	6	नारायण पाण्डे	50000	40000	10000	0	40000	3/8/2077	40000	40000	3/12/2077
562	वडा नं. ६ कृषि सम्बन्धि कार्यक्रम	6	नारायण पाण्डे	100000	100000	0	0	100000	3/2/2077	100000	100000	3/12/2077
563	दलित विशेष बाल विवाह विरुद्ध चेतना मुलक कार्यक्रम	6	नारायण पाण्डे	60000	60000	0	0	60000	10/8/2076	60000	57900	3/12/2077
564	मातृशिसु सुरक्षा र परिवार नियोजन सम्बन्धि चेतना मुलक कार्यक्रम	6	नारायण पाण्डे	50000	50000	0	0	50000	10/8/2076	46850	46850	3/12/2077
565	नमुना विद्यालय अनुदान	5	कमल पन्थी	100000	100000	0	0	100000	3/1/2077	99962	99962	3/12/2077
566	जनजागरण आ.वि. कम्प्यटर खरिद	3	खिम बहादुर घर्ति	50000	50000	0	0	50000	3/12/2077	57029	50000	3/12/2077
567	बदेल नियन्त्रण तारवार	10	सन्तोष पोख्रेल	318573.63	300000	18573.6	0	300000	3/4/2077	319719	300000	3/28/2077
568	मुसियान बाहय खोप केन्द्र निर्माण	13	टोपकला वि.सी.	371137.17	350000	31637.2	10500	350000	3/8/2077	374207	350000	3/25/2077
569	विभिन्न खानेपानी योजना मर्मत सुधार पाइप खरिद	12	प्रकाश थापा	300000	300000.31	0	0	300000.31	2/27/2077	265487	300000	3/12/2077
570	रजिया गौरा मा.वि.खा.पा.मर्मत	12	प्रकाश थापा	100000	100000.48	0	0	100000.48	2/27/2077	88496	100000	3/12/2077
571	वडा नं. १० विभिन्न पाइप (ओदाले पातेअमिला काठेखोला लिंसिकुना सामकोट हरै वरै समेत)	10	प्रकाश थापा	200000	55945.17	0	0	55945.17	2/20/2077	49509	55945.17	3/15/2077
572	कृषि उत्पादन अभिवृद्धी कार्यक्रम (प्लास्टिक टनेल खरिद)	0	कृष्ण प्रसाद गैरे	488168	449999.9	0	0	449999.9	3/15/2077	398230	449999	3/15/2077
573	कोपेवास गंगा उपल्लो मरेङ्गघाट पुरानोगाउ मरेङ्गघाट र भाविनी पदमार्ग	4	गुणानिधि चुदाली	225134.54	225000	134.54	0	225000	3/4/2077	225717	225000	3/29/2077
574	डोडुवा पारे मुसीवाङ मोटरबाटो निर्माण रोजगार	13	राधा पौडेल	150137.57	150000	137.57	0	150000	3/4/2077	150568	150000	3/28/2077
575	छेडा देखि सानिलेख टावर सम्म मो.वा. रोजगार	13	सगरमाथा वि.सी.	200686.5	200000	686.5	0	200000	3/4/2077	200686.5	200000	3/28/2077

सि.न.	योजना/कार्यक्रमको नाम	वडा नं.	उ.स अध्यक्षको नाम	लागत अनुमान रकम रु.	अनुदान रकम रु.	जनसहभागिता रकम रु.	कन्टेन्जेसी रकम रु.	सम्झौता मिति	खुद पाउने रकम रु.	सम्पन्न मुल्याङ्कन रकम रु.	सम्पन्न खुद भुक्तानी रकम.	सम्पन्न मिति
576	पावरा मा.वि.कम्पाउण्ड वाल निर्माण	14	भिम बहादुर बुढा म	263920.11	250000	13920.1	0	250000	9/25/2076	268640	250000	3/15/2077
577	चावेनेटा सिकलदिप जनमुखि आवसीय विद्यालय खर्क गोरेटो बाटो निर्माण रोजगार	11	जनक सारु	226106.79	225000	1106.79	0	225000	3/5/2077	225000	225000	3/29/2077
578	फोर्सल खर्क गोरेटो बाटो निर्माण रोजगार	11	अशोक दर्लामी	226374.37	225000	1374.37	0	225000	3/4/2077	225000	225000	3/29/2077
579	वसेनि लौरी सिद्धारा नाली तथा गोरेटो बाटो निर्माण रोजगार	9	दुर्गा बहादुर विश्वक	150488.12	150000	488.11	0	150000	3/4/2077	156267	150000	3/25/2077
580	खुम्चीकोट लिफ्ट खानेपानी योजना मोटर मर्मत	12	सरस्वती घिमिरे	200000	199000	0	0	199000	3/17/2077	30089	199000	3/17/2077
581	रातामाटा गल्दा स्कुल सम्म मो.वा. मर्मत सुधार रोजगार	5	भोजराज वेल्वासे	500307.59	500000	307.59	0	500000	3/4/2077	279000	279000	3/31/2077
582	दर्जी टोल लेकाली टोल हुदै बडहरे दमार कृषि सडक रोजगार	13	कृपा बहादुर भाट क्षे	101458.18	100000	1458.17	0	100000	3/4/2077	101895.23	100000	3/28/2077
583	वडाका सवै विद्यालयहरुलाइ शैक्षिक विकास सम्वन्धि कार्यक्रम ११	11	मोदनाथ ज्ञवाली	1000000	1000000	0	0	1000000	3/14/2077	999300	999300	3/24/2077
584	सितापुर सुवर्णखाल हल्दे नेतापोखरा मोटरबाटो रोजगार	1	ऋषिराम घिमिरे	450320.38	450000	320.38	0	450000	3/4/2077	344881	344600	3/31/2077
585	चौविस घण्टे प्रसुती सेवा संचालन तथा व्यवस्थापन १	1	यदुकानन्द पोखरेल	100000	100000	0	0	100000	4/1/2076	100000	100000	3/19/2077
586	जिमिरे सिंचाइ योजना पाइप खरिद	14	उमानाथ गैरे	100750	100000	750	0	100000	3/6/2077	99800	99800	3/19/2077
587	सिंचाइ पाइप खरिद १४	14	उमानाथ गैरे	400074	400000	74	0	400000	3/6/2077	398000	398000	3/19/2077
588	विभिन्न खानेपानी योजना पाइप खरिद १४	14	उमानाथ गैरे	300619	300000	619	0	300000	3/4/2077	298500	298500	3/19/2077
589	सित्तलपाटी धोखोला मोटरबाटो	9	शिवलाल रोका	211039.43	200000	11039.4	0	200000	11/6/2076	204462	193700	3/22/2077
590	खेलकुद कार्यक्रम ३	3	प्रकाश बेल्लासे	100000	100000	0	0	100000	3/9/2077	100000	100000	3/21/2077
591	कृषि उत्पादन अभिवृद्धी कार्यक्रम (पावर टिलर खरिद)	0	प्रकाश गैरे	1943600	1455900	0	0	1455900	3/15/2077	0	1455900	3/21/2077
592	साहुटोला खानेपानी योजना रोजगार	3	मधु खनाल	150987.12	150000	987.12	0	150000	3/4/2077	119430	118600	3/29/2077
593	मजुरेडाडाँ देखि टिक्करी स्कुल जाने बाटो रोजगार	12	कल्पना गैरे	101217.6	100000	1217.6	0	100000	3/4/2077	106681	100000	3/24/2077
594	कल्लेरी बान्दे स्याला विधुतिकरण	7	देविराम घिमिरे	115715.74	100000	15715.7	0	100000	11/23/2076	112129	96900	3/24/2077
595	शुभलक्ष्मी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि कम्प्युटर खरिद	2	ऋषिराम भुसाल	51500	50000	1500	0	50000	2/23/2077	50500	50000	3/23/2077

सि.न.	योजना/कार्यक्रमको नाम	वडा नं.	उ.स अध्यक्षको नाम	लागत अनुमान रकम रु.	अनुदान रकम रु.	जनसहभागिता रकम रु.	कन्टेन्जेसी रकम रु.	सम्झौता मिति	खुद पाउने रकम रु.	सम्पन्न मुल्याङ्कन रकम रु.	सम्पन्न खुद भुक्तानी रकम.	सम्पन्न मिति
596	नेरसो सितापुर उपशाखा फर्निचर राहत सामग्री र रंगरोगन	2	ऋषिराम भुसाल	100500	100000	500	0	100000	2/25/2077	100950	100000	3/23/2077
597	सितगंगा कषितथा पशु विकास महिला सहकारी संस्था लि कार्यालय व्यवस्थापन	2	ऋषिराम भुसाल	100500	100000	500	0	100000	2/23/2077	101276	100000	3/23/2077
598	नवसुजनशिल युवाक्लव टेन्ट तथा फर्निचर खरिद कार्यक्रम	2	ऋषिराम भुसाल	100000	100000	0	0	100000	2/23/2077	98800	98800	3/23/2077
599	अपाङ्ग सहयोग कार्यक्रम	12	हरि कुमारी आचार्य	50000	50000	0	0	50000	3/1/2077	50000	50000	3/23/2077
600	कृषि सम्बन्धि कार्यक्रम संचालन ११	11	मोदनाथ ज्ञवाली	166000	160000	6000	0	160000	2/22/2077	160000	160000	3/24/2077
601	वडा स्तरीय खेलकुद कार्यक्रम ११	11	मोदनाथ ज्ञवाली	100000	100000	0	0	100000	11/7/2076	100000	100000	3/24/2077
602	महिला स्वयंम सेविका प्रोत्साहान कार्यक्रम	11	मोदनाथ ज्ञवाली	100000	100000	0	0	100000	10/30/2076	100000	100000	3/24/2077
603	देउराली पार्क निर्माण	6	खड्क बहादुर रजौत	232457.41	220000	12457.4	0	220000	11/29/2076	234159	220000	3/25/2077
604	वडा सरसफाइ कार्यक्रम संचालन ११	11	मोदनाथ ज्ञवाली	105294	105294	0	0	105294	2077/2/30	105000	105000	3/24/2077
605	सुचना तथा संचार तथा पत्रपत्रिका	3	अराज वेल्वासे	50000	50000	0	0	50000	12/5/2076	50000	50000	3/24/2077
606	विपन्न परिवार सोलार वितरण ११	11	दिपक परियार	298510	298510	0	0	298510	3/15/2077	77000	295060	3/24/2077
607	क्षयरोग प्रभावित क्षेत्रमा माइक्रोसकी जाच ७	7	लक्ष्मण पौडेल	100000	100000	0	0	100000	3/1/2077	101490	100000	3/25/2077
608	सुचना तथा संचार पत्रपत्रिका सम्बन्धि कार्यक्रम	12	अराज वेल्वासे	50000	50000	0	0	50000	12/5/2076	50000	50000	3/25/2077
609	आधारसिला सहकारी संस्था व्यवस्थापन	4	ममता क्षेत्री	50000	50000	0	0	50000	10/10/2076	50000	50000	3/25/2077
610	मिहला स्वयंम सेविका प्रोत्साहान कार्यक्रम	4	ममता क्षेत्री	115000	115000	0	0	115000	10/10/2076	115000	115000	3/25/2077
611	भेडामारे सिमलपानी पावरा विक्रम सडक (प्रथम सम्झौता उ.स.अ. विष्णु क्षेत्री)	0	विष्णु क्षेत्री	422846	400000	22846	0	400000	6/27/2076	423998	400000	3/25/2077
612	सहकारी व्यवस्थापन तथा अभिमुखिकरण वडा नं. ७	7	प्रदिप महत	350000	350000	0	0	350000	10/9/2076	350000	350000	3/26/2077
613	मुलखोला कैलासे मुस्लेघाट पदमे खानेपानी पाइप खरिद	3	सिता घिमिरे	400001.2	400000	1.2	0	400000	2/27/2077	398436	398436	3/27/2077
614	ग्याविन जाली खरिद	3	प्रकाश वेल्वासे	98700	100000	0	0	100000	3/20/2077	98700	98700	3/27/2077
615	पर्यटन गुरु योजना निर्माण	0	रमेश भण्डारी	1100000	1049770	0	0	1049770	4/5/2076	929000	1049770	3/27/2077
616	सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको तारिकेपानि सिंचाई टंकी र बुटेनी चाम्रे खा.पा. योजना	7	जग बहादुर आले	1072803.13	1000000	72803.1	0	1000000	10/12/2076	958817	893700	3/27/2077

सि.न.	योजना/कार्यक्रमको नाम	वडा नं.	उ.स अध्यक्षको नाम	लागत अनुमान रकम रु.	अनुदान रकम रु.	जनसहभागिता रकम रु.	कन्टेन्जेसी रकम रु.	सम्झौता मिति	खुद पाउने रकम रु.	सम्पन्न मुल्याङ्कन रकम रु.	सम्पन्न खुद भुक्तानी रकम.	सम्पन्न मिति
617	विभिन्न सडक मर्मत सु. अन्तर्गत हरे सिद्धारा सामकोट सडक (..)	10	लोकेन्द्र वेल्वासे	242584.8	224000	18584.8	6000	224000	7/4/2076	230000	230000	3/27/2077
618	जहखोला बग्न कृषि सडक निर्माण रोजगार	13	बाबुराम वि.सी.	200789.85	200000	789.85	0	200000	3/4/2077	201747	200000	3/28/2077
619	स्वास्थ्य चौकीमा प्रशुती सेवाको लागि एम्बुलेन्स खर्च तथा स्वयंसेविका चेतना मुलक कार्यक्रम ५	5	कमल पन्थी	75855	75855	0	0	75855	1/3/2077	75800	75800	3/28/2077
620	गोठ तथा खोर सुधार कार्यक्रम क्लस्टर नं. १ र ३ मा ४० वटा वडा नं.२	2	ऋषिराम भुसाल	660000	330000	330000	0	330000	3/11/2077	670167	330000	3/28/2077
621	वडा नं. ४ का शाखा बाटोमा नाली खन्ने कार्य रोजगार	4	मोहन बर्मा	225499	225000	499	0	225000	3/4/2077	226430	225000	3/29/2077
622	विभिन्न खानेपानी योजना मर्मत सुधार पाइप खरिद	3	सिता घिमिरे	350051	350000	51	0	350000	3/20/2077	343531	343531	3/29/2077
623	वडा कार्यालय मर्मत सुधार ३	3	प्रकाश वेल्वासे	111525	100000	11525	0	100000	3/15/2077	111780	100000	3/29/2077
624	वडा कार्यालय सामुदायिक भवन रङ्गरोगन तथा फर्निचर ५	5	कमल पन्थी	150000	150000	0	0	150000	3/10/2077	85700	85700	3/30/2077
625	घुम्ती घोरवन्दा मो.वा.निर्माण तथा सुधार (दोस्रो)	2	कविराम खनाल	497031	489516	0	0	489516	2077/2/32	345600	390528	3/30/2077
626	सिद्धारा स्वास्थ्य चौकी तथा हरे सामुदायिक केन्द्र व्यवस्थापन तथा शौचालय निर्माण थप	10	अर्जुन वेल्वासे	53650.94	50000	3650.94	0	50000	3/22/2077	47754	44500	3/30/2077
627	विभिन्न सिंचाइ योजना मर्मत एच.डि.पी. पाइप खरिद	0	माधव शर्मा	1006930.2	735856	0	0	735856	3/23/2077	651200	735856	3/30/2077
628	ठाडखोला पदमगेरा खा.पा. योजना पाइप खरिद	9	कृष्ण घ.म.	160573	146674	0	0	146674	3/18/2077	129800	146674	3/31/2077
629	डमरुदहको जिर्णोद्धार तथा स्तरोन्नती (दोस्रो सम्झौता भुसाल)	0	आकास भुसाल	2246099	1581028.2	0	0	1581028.2	3/3/2077	1022492	1155415	3/31/2077
630	आर्मेगट हस्पिटल सडक स्तरोन्नती गर्ने कार्य (दोस्रो)	0	आकाश भुसाल	2273381.86	1700867.9	0	0	1700867.9	2/14/2077	1501292.7	1696460.8	3/31/2077
631	कृषि औजार तथा विउपल खरिद वितरण र प्रोत्साहन कार्यक्रम १	1	नगरपालिका	700000	700000	0	0	700000	3/23/2077	700000	700000	3/31/2077
632	कृषि उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रम	0	शितगंगा न.पा	1000000	1000000	0	0	1000000	3/31/2077	1000000	1000000	3/31/2077