



शितगंगा नगरपालिका ठाडा अर्घाखाँची

आ.व.२०८१/०८२ को सडक वोर्ड नेपाल तर्फका आयोजनाको तेस्रो चौमासिक तथा वार्षिक प्रगती विवरण

कार्यक्रमको नाम:- सडक वोर्ड नेपाल

क्र. सं	आयोजनाको नाम	कुल लागत अनुमान (मुअकर र कन्टिन्जेन्सी समेत)	सम्झौता भएको रकम रु	सडक वोर्ड नेपाल तर्फको चालु आ.व.को वार्षिक बजेट रु	न.पा. तर्फको चालु आ.व.को वार्षिक बजेट रु	चालु आ.व.को सडक वोर्ड तर्फको खर्च रकम रु	चालु आ.व.को नगरपालिका तर्फको खर्च रकम रु	जम्मा खर्च रकम	भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति	कै त फिय
१	खयरभट्टी फोर्सल सुपारीनेटा बाँके हरे सडक स्तरोन्नती	८१९९८०९	५३४३३९२	५२०००००	३००००००	३३८७०००	१४५९९००	४८३८९००	९५	५९	
	जम्मा	८१९९८०९	५३४३३९२	५२०००००	३००००००	३३८७०००	१४५९९००	४८३८९००	९५	५९	

प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी



शितगंगा नगरपालिका ठाडा अर्घाखाँची

आ.व.२०८१/०८२ को संघीय समपुरक अनुदानका आयोजनाको तेस्रो चौमासिक प्रगती विवरण

कार्यक्रमको नाम: संघीय समपुरक कार्यक्रम

क्र. सं	समपुरक अनुदानका आयोजनाको नाम	कुल लागत अनुमान (मुअकर र कन्टिन्जेन्सी समेत)	सम्झौता भएको रकम रु	संघ तर्फको चालु आ.व.को वार्षिक बजेट रु	न.पा. तर्फको चालु आ.व.को वार्षिक बजेट रु	चालु आ.व.को संघीय सरकार तर्फको खर्च रकम रु	चालु आ.व.को नगरपालिका तर्फको खर्च रकम रु	जम्मा खर्च रकम	भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति	कै फिय त
१	देउराली दमार दुङ्गेसेरा टिक्करी मौवाबारी खयरभट्टी बनकसबास सडक स्तरोन्ती	१४४९८३४६	८०६३७२४	५००००००	५००००००	३६७२५००	४५९२३००	८१८४८००	११०	८२	
	जम्मा	१४४९८३४६	८०६३७२४	५००००००	५००००००	३६७२५००	४५९२३००	८०३४८००	११०	८०	


प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी

शितगंगा नगरपालिका ठाडा अर्घाखाँची

आ.व.२०८१/०८२ को प्रदेश समपुरक अनुदानको तेस्रो चौमासिक तथा वार्षिक प्रगती विवरण

कार्यक्रमको नाम:- प्रदेश समपुरक अनुदान कार्यक्रम

क्र. सं	समपुरक अनुदानका आयोजनाको नाम	कुल लागत अनुमान (मुअकर र कन्टिन्जेन्सी समेत)	सम्झौता भएको रकम रु	प्रदेश तर्फको चालु आ.व.को वार्षिक बजेट रु	न.पा. तर्फको चालु आ.व.को वार्षिक बजेट रु	चालु आ.व.को प्रदेश सरकार तर्फको खर्च रकम रु	चालु आ.व.को नगरपालिका तर्फको खर्च रकम रु	जम्मा खर्च रकम	भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति	कैफियत
१	ठाडा अमराइ जुकेना देउराली रेरावती सडक (पतञ्जली मार्ग) स्तरोन्नती	२३०२७४२७	१५०३५६७९	५५०००००	१०००००००	३०८७८००	८०८९७००	११७७५००	१४६	७२	
२	भेडामारे सिमलपानी बोरी भाटगाउँ चिदिचौर हुदै ढाव पावरा विक्रम सडक स्तरोन्नती	२३१९४११८	१४६५४११२	५००००००	१०००००००	४७३३२००	९८९३२००	१४६२६४००	१५०	९८	
	जम्मा	४६२२१५४५	२९६८९७९१	१५५०००००	२०००००००	७७३१०००	१७९८२९००	२६७१३९००	१४८	८५	




प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी

शितगंगा नगरपालिका ठाडा अर्घाखाँची

आ.व.२०८१/०८२ को प्रदेश सशर्त अनुदानका आयोजनाको तेश्रो चौमासिक तथा वार्षिक प्रगती विवरण

कार्यक्रमको नाम:- प्रदेश सशर्त अनुदान कार्यक्रम (चालु/ पूँजिगत) कोडा, अर्घाखाँची शुद्धि, प्रदश, नेपाल

क्र.सं	सशर्त अनुदानका आयोजनाको नाम	कुल लागत अनुमान (मुअकर र कन्स्ट्रिजेन्सी समेत)	सम्झौता भएको रकम रु	प्रदेश तर्फको चालु आ.व.को वार्षिक बजेट रु	चालु आ.व.को खर्च रकम रु	भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति	कैफियत
	सशर्त अनुदान चालु							
१	व्यवसायिक तरकारी कार्यक्रम शिनापा ९	१०१००००००	४९९४००	५०००००	४९९४००	१००	१००	
२	साना सिँचाई कार्यक्रम शिनापा १०	१००००००	५०००००	५०००००	४७२०००	१००	९५	
३	मौरी प्रवर्द्धन कार्यक्रम शिनापा २	०	०	५०००००	०	०	०	
४	किसाना सूचिकरण	१०००००	१०००००	१०००००	१०००००	१००	१००	
५	बंगुर प्रवर्द्धन कार्यक्रम शिनापा ४	५०००००	४०००००	४०००००	१६८७३२	५०	४२	
	सशर्त अनुदान पूँजिगत	०	०	०	०	०	०	
६	शितगंगा उद्योग वाणिज्य संघ भवन निर्माण शिनापा ४	१७९९७०६	१३७८९२६	१५०००००	१३६७२००	१००	९१	
७	सिमलपानी साना किसान कृषि तथा पशु विकास महिला सहकारी संस्था लि भवन निर्माण शिनापा १३	९९९३८३	७८९४४०	१००००००	७४३८००	१००	७५	
८	धारा सुवाखोला नेपाल मुलावारी मोटरबाटो स्तरोन्नती शिनापा २	९९९२८२	७४०५५९	१००००००	७४३२००	१००	७४	
९	गल्दा थारपाइला करापु सिद्धारा मोटरबाटो शितगंगा ५	९९९१६८	८५९१४८	१००००००	८३५०००	१००	८४	
१०	हरै गवदे बाटुले मोटर बाटो शिनापा १०	९९९४६७	७९५९३८	१००००००	८१९०००	१००	८२	
११	लिब्दी चदीगरा सिँचाई योजना शिनापा १	९९९९७९	७६७२७१	१००००००	७४८९००	१००	७५	
१२	साइबासे कुडुले डोहोटे सिँचाई योजना शिनापा १२	९९९१७२	९३१०८५	१००००००	९००९००	१००	९०	
१३	रूलाडुन्ग्रे गल्दुङ्ग अर्धुरी बौद्ध गुम्बाहरू निर्माण सम्पन्न गर्ने शिनापा ६	९९७९०१	९९७९००	१००००००	९७०५००	१००	९७	
१४	लाहापे ढल निर्माण शितगंगा ८	९९९६२१	६१८५३२	१००००००	५७६९००	१००	५८	
१५	ढावटारी भुक्का रिर्वाज पोखरा निर्माण शिनापा १४	९९९२०४	७७४६०८	१००००००	७२६७००	१००	७३	
	जम्मा	११३६९२८८३	१०१५२८१७	१२८०००००	९६७२३२	९०	७६	


नगरपालिका अधिकारी

शितगंगा नगरपालिका ठाडा अर्घाखाँची

आ.व.२०८१/०८२ को प्रदेश विशेष अनुदानको आयोजनाको तेस्रो चौमासिक तथा वार्षिक प्रगती विवरण


कार्यक्रमको नाम:- प्रदेश सर्शत अनुदान कार्यक्रम (चालु/ पूँजित)

क्र. स.	विशेष अनुदानका आयोजनाको नाम	कुल लागत अनुमान (मुअकर र कन्टिन्जेन्सी समेत)	सम्झौता भएको रकम रु	प्रदेश तर्फको चालु आ.व.को वार्षिक बजेट रु	चालु आ.व.को खर्च रकम रु	भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति	कैफियत
१	पाकुरी मा.वि छात्रवास भवन निर्माण	३५९६०७३	२७९८७५१	३००००००	२८३८८००	१००	९५	
	जम्मा	३५९६०७३	२७९८७५१	३००००००	२८३८८००	१००	९५	





प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी



शितगंगा नगरपालिका ठाडा अर्घाखाँची

आ.व.२०८१/०८२ को संघीय सशर्त अनुदान तर्फका आयोजनाको तेस्रो चौमासिक तथा वार्षिक प्रगती विवरण

कार्यक्रमको नाम:- सिंचाइ विभाग

क्र. सं	संघीय सशर्त अनुदानका आयोजनाको नाम	कुल लागत अनुमान	सम्झौता भएको रकम	संघ तर्फको चालु आ.व.को वार्षिक बजेट	चालु आ.व.को खर्च रकम	भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति	कै फिय त
१	साना सिंचाइ पूर्वाधार निर्माण तल्ला ढाव सिंचाइ कुलो निर्माण वडा नं. १४	१९९९७५	१७३६१२५	१७११०००	१५८२०००	९५	९२	
२	साना सिंचाइ पूर्वाधार निर्माण शिनपा १३ अ.खा.	०	०	७०००००	०	०	०	
	जम्मा	१९९९७५	१७३६१२५	२४११०००	१५८२०००	५०	६६	


प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी

शितगंगा नगरपालिका ठाडा अर्घाखाँची

आ.व.२०८१/०८२ को संघीय सशर्त अनुदानका आयोजनाको तेस्रो चौमासिक तथा वार्षिक प्रगती विवरण

कार्यक्रमको नाम:- बस्ती विकास कार्यक्रम

क्र. सं.	संघीय सशर्त अनुदानका आयोजनाको नाम	कुल लागत अनुमान	सम्झौता भएको रकम	संघ तर्फको चालु आ.व.को वार्षिक बजेट	चालु आ.व.को खर्च रकम	भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति	कै फिय त
१	अर्घाखाँची जिल्ला शितगंगा न.पा.वडा नं.३ ज्योती भविष्यर बहुमुखी क्याम्पस क्षेत्र पूर्वाधार निर्माण कार्य	१०५३३९१	१००००००	१००००००	१००००००	१००	१००	
२	अर्घाखाँची जिल्ला शितगंगा न.पा.वडा नं.३ ठाडा डमरुदह परिसरमा पूर्वाधार निर्माण	६००२९८१	३९३३९९६	५००००००	३६५२३००	९५	७३	
३	अर्घाखाँची जिल्ला शितगंगा न.पा.वडा नं. १४ हलेन दुङ्गा देखि कटसे खेला हुदै दाव जाने मोटर बाटो स्तरोन्नती	५९९८०९१	४५०१६५३	५००००००	४५२६०००	१००	९१	
४	अर्घाखाँची जिल्ला शितगंगा ६ र ७ पतञ्जली मार्ग देउराली चिसापानी कल्सेरी खण्ड सडक स्तरोन्नती	५९९९१८४	४७५०१५	५००००००	४७३२१००	१००	९५	
	जम्मा	१९०५३६४७	१४२१०६६४	१६००००००	१३९१०४००	९९	९०	



४२२५५५
प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी

शितगंगा नगरपालिका ठाडा अर्घाखाँची

आ.व.२०८१/०८२ को संघीय सशर्त अनुदानका आयोजनाको तेस्रो चौमासिक तथा वार्षिक प्रगती विवरण

कार्यक्रमको नाम:- सामाजिक विकास कार्यक्रम

क्र. सं.	संघीय सशर्त अनुदानका आयोजनाको नाम	कुल लागत अनुमान	सम्झौता भएको रकम	संघ तर्फको चालु आ.व.को वार्षिक बजेट	चालु आ.व.को खर्च रकम	भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति	कै फिय त
१	जेष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्र सहित हल निर्माण शितगंगा नगरपालिका ४	१०५७७५	१०००००	१०००००	९८८००	१००	९९	
२	आमाबुबा अनुभव आदानप्रदान तथा विश्रामगृह निर्माण शितगंगा न.पा.२ अ.खा.	१०८४४०	१०००००	१०००००	१०००००	१००	१००	
३	आमाबुबा अनुभव आदानप्रदान तथा विश्रामगृह निर्माण शिनपा ६ खमारी अ.खा.	०	०	१०००००	०	०	०	
४	आमाबुबा अनुभव आदानप्रदान तथा विश्रामगृह निर्माण शिनपा ९ अ.खा.	१०७५१४	१०००००	१०००००	९९९००	९५	९२	
५	आमाबुबा अनुभव आदान प्रदान तथा विश्रामगृह निर्माण शिनपा १३ भाटगौड अ.खा.	०	०	१०००००	०	०	०	
	जम्मा	३२१७२९	३०००००	५०००००	२९०७००	९८	९७	


प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी


शितगंगा नगरपालिका ठाडा अर्घाखाँची


आ.व.२०८१/०८२ को संघीय सशर्त अनुदानका आयोजनाको तेस्रो चौमासिक तथा वार्षिक प्रगती विवरण

कार्यक्रमको नाम:- पर्यटन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम

संघीय सरकारको छ
ठाडा, अर्घाखाँची
लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल

क्र. सं.	संघीय सशर्त अनुदानका आयोजनाको नाम	कुल लागत अनुमान	सम्झौता भएको रकम	संघ तर्फको चालु आ.व.को वार्षिक बजेट	चालु आ.व.को खर्च रकम	भौतिक प्रगति	वित्तिय प्रगति	कै फिय त
१	खमारी दुर्गा मन्दिर एवं पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण शितगंगा ६ अ.खा.	०	०	१०००००	०	०	०	
२	सिमलपानी छेडा पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण कार्य शितगंगा न.पा.१३ अ.खा.	३६९७०३६	३०८३६६८	३२०००००	२४३५४००	७६	७६	
३	खमारी दुर्गा मन्दिर एवं पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण शितगंगा ६ अ.खा.	२११८७२७	१५६३१२१	१७०००००	१६१०५००	१००	९५	
४	डमरुदहसँगै शहिद पार्क तथा बाल उद्यान निर्माण शितगंगा न.पा. ४ ठाडा अ.खा.	१०७९१०००	७०६५०००	९००००००	६५५६१००	९५	७३	
५	डिवी थापा स्मृती पार्क निर्माण शितगंगा न.पा १४ अ.खा.	४२९३२५६	३३२१०१४	३६०००००	३२३००००	९५	९०	
	जम्मा	२०९०००१९	१५०३२८०३	१७६०००००	१३८३२०००	७३	६७	




प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी

शितगंगा नगरपालिका ठाडा अर्घाखाँची

आ.व.२०८१/०८२ को संघीय सशर्त अनुदानका आयोजनाको तेस्रो चौमासिक तथा वार्षिक प्रगती विवरण

कार्यक्रमको नाम:- स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार कार्यक्रम

क्र. सं.	संघीय सशर्त अनुदानका आयोजनाको नाम	कुल लागत अनुमान	सम्झौता भएको रकम	संघ तर्फको चालु आ.व.को वार्षिक बजेट	चालु आ.व.को खर्च रकम	भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति	कै फिय त
१	अर्घाखाँची जिल्ला शितगंगा ७ जलुके स्वास्थ्य केन्द्र	५०७८३७१	३७९०७३७	३८०००००	३८०००००	१२०	१००	
	जम्मा	५०७८३७१	३७९०७३७	३८०००००	३७२५३००	१२०	१००	

(Signature)

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



शित्तनमा नगरपालिका ठाडा अ.खा.

(क) झोलुङ्गेपुल क्षेत्रगत कार्यक्रमको तेस्रो चौमासिक तथा वार्षिक प्रगती विवरण

आ.व.२०८१/०८२

क्र.स	झो.पु.को नाम	खर्च विवरण					भौतिक प्रगती	वित्तिय प्रगती
		उपभोक्ता समितिलाइ पेशकी/भुक्तानी	स्टील पाटर्स खरिद	विमा	गैसस सेवा शुल्क	जम्मा खर्च		
१	बाख्रेनेटा रङ्गगले झो पु सिलिङ्गखोला शिनपा ९ अ.खा.	११७७०००	०	०	१२५३००	१३०२३००	१००	१००
	जम्मा	११७७०००	०	०	१२५३००	१३०२३००	१००	१००

नोट:- उल्लेखित रकम मध्ये झो.पु.क्षेत्रगत कार्यक्रम तर्फ १० लाख बजेट बाट रु ९८६३००। खर्च भएको र नगरपालिकाको बजेटबाट रु ३१६०००। खर्च भएको छ ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत